

2023年坊前镇衔接资金项目进度表（8月30日）

单位：万元

序号	项目名称	镇街	实施地点	类别	主要建设内容及补助标准	项目批次	资金规模		项目所属范围	当前状态	时间节点要求	科级干部帮包情况 姓名	7月31日 进展	8月7日 进展	8月10日 进展	8月15日 进展	8月20日 进展	8月30日 进展
							合计	中央										
合计							400	400										
1	2023年莒南县坊前镇朱梅村道路硬化项目	坊前镇	坊前镇朱梅村	基础设施	硬化朱梅村河西生产路260米，东湖机耕路650米，西南岭生产路1010米，沙帽岭后生产路1080米，宽4米；厚度均为18厘米，以上合计12000平方米。	第一批	70	70	省派第一书记村专项资金项目	完工	7月31日前完成结算，8月10日前完成档案整理	臧竹亭	已完工，评审中心审计中	已完工，评审中心审计结算中	已完工，未结算	已完工，未结算	已完成结算	已完成结算
2	2023年莒南县坊前镇朱梅村种植大棚项目	坊前镇	坊前镇朱梅村	产业	在朱梅村建设长100、宽10米种植大棚2座。	第一批	30	30	省派第一书记村专项资金项目	完工	7月31日前完成结算，8月10日前完成档案整理	臧竹亭	已完工，评审中心审计中	已完工，评审中心审计结算中	已完工，未结算	已完工，未结算	已完成结算	已完成结算
3	2023年莒南县坊前镇可乐坡村水渠及道路硬化项目	坊前镇	坊前镇可乐坡村	基础设施	修建河道挡土墙840米及附属设施，河道两侧道路硬化800米，（宽4米厚18厘米）东岭道路硬化140米（宽4米厚18厘米）。	第一批	100	100	省派第一书记村专项资金项目	完工	7月31日前完成结算，8月10日前完成档案整理	张富民	已完工，评审中心审计中	已完工，评审中心审计结算中	已完工，未结算	已完工，未结算	已完成结算	已完成结算
4	2023年莒南县坊前镇坡木村道路硬化项目	坊前镇	坊前镇坡木村	基础设施	硬化坡木村南村北路，面积为3800平方米；长530米，宽4米，长560米；宽3米；厚度均为18厘米，过路桥一座。	第一批	70	70	省派第一书记村专项资金项目	完工	7月31日前完成结算，8月10日前完成档案整理	付霞	已完工，评审中心审计中	已完成结算	已完成结算	已完成结算	已完成结算	已完成结算
5	2023年莒南县坊前镇坡木村光伏电站项目	坊前镇	坊前镇坡木村	产业	在坡木村投资建设光伏发电64千瓦，及其他配套设施。	第一批	30	30	省派第一书记村专项资金项目	完工	7月31日前完成结算，8月10日前完成档案整理	王菲	已完工，评审中心审计中	已完成结算	已完成结算	已完成结算	已完成结算	已完成结算
6	2023年莒南县坊前镇龙头花园村道路硬化项目	坊前镇	坊前镇龙头花园（贾家龙头、崔家龙头）村	基础设施	1、硬化龙头花园村（贾家龙头村）西岭路长300米，宽4米，东岭路长200米，宽4米，厚度均为18厘米。2、在贾家龙头铺沥青路面，于河东路长300米，宽5米。3、在崔家龙头铺沥青路面，崔龙头村西岭向东至中心街向北至北头路长1200米，宽4米；厚度均为7厘米，以上合计4800平方米。	第一批	70	70	省派第一书记村专项资金项目	完工	7月31日前完成结算，8月10日前完成档案整理	李艳	已完工，工程款全部拨付	已完工，已拨付	已完成结算	已完成结算	已完成结算	已完成结算
7	2023年莒南县坊前镇龙头花园村光伏电站项目	坊前镇	坊前镇龙头花园（贾家龙头、崔家龙头）村	产业	在龙头花园村投资建设光伏发电项目64千瓦，及其他配套设施。	第一批	30	30	省派第一书记村专项资金项目	完工	7月31日前完成结算，8月10日前完成档案整理	侯常胜	已完工，评审中心审计中	已完成结算	已完成结算	已完成结算	已完成结算	已完成结算

注：个别项目资金体量不够招投标金额，合并实施，建设内容、资金投入不变。