

附件：

2017年危房改造工作进展日调度表

镇街名称：

填报日期：2017年7月6日

| 进度排名 | 镇街 | 分配任务数 | 建档立卡计划数 | 已开工户数 | 开工率(%) | 已竣工户数 | 竣工率(%) | “三无”计划数 | | | 其他建档立卡贫困户开工户数 | | 其中建档立卡贫困户竣工户数 | | |
|------|-------|-------|---------|-------|--------|-------|--------|---------|-----|-----|---------------|-----|---------------|-----|-----|
| | | | | | | | | 总数 | 已开工 | 未开工 | C级 | D级 | “三无” | 其他 | |
| | | | | | | | | | | | | | | C级 | D级 |
| 1 | 相沟镇 | 72 | 48 | 76 | 105.55 | 76 | 105.55 | | | | 3 | 38 | | 3 | 38 |
| 2 | 坊前镇 | 89 | 45 | 90 | 101.13 | 89 | 100 | 8 | 7 | 1 | 2 | 40 | 7 | 2 | 40 |
| 3 | 洙边镇 | 114 | 82 | 114 | 100 | 114 | 100 | 28 | 20 | 8 | 14 | 48 | 20 | 14 | 48 |
| 4 | 大店镇 | 86 | 73 | 90 | 104.66 | 83 | 96.51 | 8 | 7 | 1 | 0 | 65 | 7 | 0 | 60 |
| 5 | 十字路街道 | 156 | 156 | 139 | 89.1 | 139 | 89.1 | 5 | 5 | 0 | 39 | 94 | 5 | 39 | 94 |
| 6 | 道口镇 | 143 | 143 | 146 | 102.1 | 121 | 84.62 | 16 | 14 | 2 | 0 | 132 | 14 | 0 | 107 |
| 7 | 涝坡镇 | 239 | 239 | 212 | 88.71 | 183 | 76.57 | 4 | 4 | 0 | 130 | 78 | 4 | 118 | 61 |
| 9 | 岭泉镇 | 197 | 174 | 165 | 83.76 | 140 | 71.07 | | | | 20 | 145 | | 12 | 128 |
| 8 | 石莲子镇 | 135 | 118 | 101 | 74.81 | 93 | 68.89 | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 6 | 0 | 54 |
| 10 | 临港产业园 | 24 | 21 | 22 | 91.67 | 12 | 50 | | | | 4 | 15 | | 2 | 8 |
| 11 | 文疃镇 | 92 | 92 | 69 | 75 | 45 | 48.91 | 9 | 7 | 2 | 20 | 40 | 7 | 9 | 27 |
| 12 | 筵宾镇 | 149 | 126 | 100 | 67.11 | 72 | 48.33 | 5 | 5 | 0 | 15 | 88 | 5 | 10 | 47 |
| 13 | 板泉镇 | 154 | 128 | 95 | 61.68 | 70 | 45.45 | 7 | 7 | 0 | 5 | 42 | 7 | 5 | 26 |
| 合计 | | 1650 | 1445 | 1419 | 86 | 1237 | 74.97 | 96 | 82 | 14 | 252 | 879 | 82 | 214 | 738 |

- 备注：1. 从5月31日开始每日下午五小时前报农房办邮箱（jnxnfb@163.com）。
 2. “三无”指的是“三无”失能特困和因病因灾重困户；其它指的是建档立卡贫困户中除“三无”失能特困和因病因灾重困户以外的建档立卡贫困户。
 3. 按竣工率排序。