

莒南县2019年农村危房改造完成情况表

2019/9/27

镇街	总任务户数	总完成户数	低保户		一般户		建档立卡贫困户								备注
			任务数	完成数	任务数	完成数	住危房数	总完成数	改造开工数	改造完成数	其他方式完成数				
											搬迁	自行修缮	已故	核实B级	
十字路街道	83	83	2	2	9	9	72	72	56	56	7	1		8	
大店镇	229	226	3	3	61	58	165	165	70	70	37	56	2		
板泉镇	69	67	5	5	33	31	31	31	23	23	6	2			
文疃镇	61	62	2	2	11	12	48	48	31	31	12			5	
坊前镇	161	151	7	7	60	50	94	94	62	62	13	10	2	7	
洙边镇	109	108	3	3	56	55	50	50	43	43	4			3	
筵宾镇	75	71	0		45	41	30	30	28	28	2				
岭泉镇	68	60	0		23	16	45	44	37	37	6	1			
石莲子镇	111	102	3	3	38	31	70	68	47	45	16	3		4	
涝坡镇	151	148	4	4	16	14	131	130	76	76	31	18	1	4	
道口镇	120	117	2	2	90	87	28	28	25	25	3				
相沟镇	78	78	1	1	5	5	72	72	51	51	7	5	2	6	1户多宅
开发区	5	5	0		0		5	5	5	5					
临港产业园	44	44	0		0		44	44	30	30	6	7		1	
合计	1364	1322	32	32	447	409	885	881	584	582	150	103	7	38	1

备注：建档立卡贫困户其他完成数包括搬迁、自行修缮、已故户数和重新核实为B级。