

莒南县2018年农村危房改造进度报表

填报单位（盖章）：莒南县住建局

统计月度：2018年11月30日

镇街	省级下达年度任务数量	开工户数						竣工户数					
			四类重点对象	建档立卡贫困户	低保户	农村分散供养特困人员	贫困残疾人家庭		四类重点对象	建档立卡贫困户	低保户	农村分散供养特困人员	贫困残疾人家庭
	户	户	户	户	户	户	户	户	户	户	户	户	户
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
十字路街道	40	52	52	40	11	1	0	52	52	40	11	1	0
大店镇	46	56	56	37	19	0	0	56	56	37	19	0	0
板泉镇	207	186	186	73	112	1	0	185	185	72	112	1	0
文疃镇	85	73	73	33	39	1	0	73	73	33	39	1	0
坊前镇	61	61	61	29	29	3	0	61	61	29	29	3	0
洙边镇	55	72	72	30	41	1	0	72	72	30	41	1	0
筵宾镇	109	112	112	33	77	2	0	112	112	33	77	2	0
岭泉镇	88	106	106	72	32	2	0	106	106	72	32	2	0
石莲子镇	136	137	137	36	99	2	0	137	137	36	99	2	0
涝坡镇	52	73	73	62	9	2	0	73	73	62	9	2	0

道口镇	84	109	109	53	55	1	0	109	109	53	55	1	0
相沟镇	22	35	35	31	4	0	0	35	35	31	4	0	0
合计	985	1072	1072	529	527	16	0	1071	1071	528	527	16	0

- 填表说明：
- 1、统计时间截至统计月度月底；
 - 2、统计第3、9栏的“四类重点对象”时，具有多重身份的同一农户仅统计一次；
 - 3、第14栏包括已落实的省、地、县等各级补助资金之和；
 - 4、第18栏中“各级补助资金”包括中央和地方各级补助资金之和；