

莒南县2019年农村危房改造完成情况表

2019/8/23

镇街	总任务户数	总完成户数	低保户		一般户		建档立卡贫困户						
			任务数	完成数	任务数	完成数	住危房数	总完成数	改造完成数	其他方式完成数			
										搬迁	自行修缮	已故	核实B级
十字路街道	83	83	2	2	9	9	72	72	54	10			8
大店镇	224	201	3	3	56	44	165	154	70	29	54	1	
板泉镇	66	57	5	5	30	21	31	31	23	6	2		
文疃镇	61	49	2	2	11	2	48	45	28	12			5
坊前镇	172	116	7	7	71	38	94	71	57		5		9
洙边镇	120	97	3	3	67	44	50	50	43	4			3
筵宾镇	72	67	0		42	38	30	29	27	2			
岭泉镇	68	57	0		23	12	45	45	37	7	1		
石莲子镇	104	62	3	3	31	17	70	42	35		1		6
涝坡镇	151	141	4	4	16	11	131	126	76	30	18		2
道口镇	116	111	2	2	86	83	28	26	19	7			
相沟镇	78	75	1	1	5	4	72	70	44	5	14	1	6
开发区	5	5	0		0		5	5	5				
临港产业园	44	35	0		0		44	35	21	6	7		1
合计	1364	1156	32	32	447	323	885	801	539	118	102	2	40

备注：建档立卡贫困户其他完成数包括搬迁、自行修缮、已故户数和重新核实为B级。