

附件

2019年《政府工作报告》重点工作任务四月份完成情况统计表

序号	主要工作任务	工作目标	节点任务	完成情况（4月）	责任单位	责任人	分管领导
			4月				
1	地区生产总值	增长7.5%左右	累计实现地区生产总值162亿元，增长7.5%左右。	一季度全县完成GDP71.8亿元，同比增长6.7%。4月份节点任务已完成。	发改局	王乐敏	贾连璋
2	固定资产投资	增长8%	同比增长8%，新开工投资5000万元以上项目10个。	一季度全县固定资产投资增长15.5%，预计1-4月份增长8%左右，新开工投资5000万元以上项目17个。4月份节点任务已完成。			
3	城镇居民人均可支配收入	城镇居民人均可支配收入增长8%，农村居民人均可支配收入增长快于城镇居民	实现城镇居民人均可支配收入18000元，同比增长8%，实现农村居民人均可支配收入7200元，增长8%以上。	一季度全县实现居民人均可支配收入6733元，同比增长8.7%。其中实现城镇居民人均可支配收入9901元，同比增长7.2%，实现农村居民人均可支配收入3823元，同比增长8.1%。4月份节点任务已完成。			
4	建设高端不锈钢产业基地	抢抓省先进钢铁制造业发展规划，加快建设高端不锈钢产业基地，构建千亿级产业集群。	编制完成全县新旧动能转换主导产业规划（初稿），进一步明确冶金有色产业定位、发展方向等发展内容。	目前全县新旧动能转换主导产业规划（初稿）已完成并征求部门、镇街（园区）意见。4月份节点任务已完成。			
5	重点项目建设	开展“项目落地年”活动，推进总投资626亿元的50个县级重点项目，力促重大项目尽早达产达效。	推进50个县级重点项目建设，开工率达到45%，投资完成率达到30%。	50个县级重点项目建设有序推进，开工率达到60%，投资完成率达到31%。4月份节点任务已完成。			

6	一般公共预算收入	同口径增长 7.5%。	一般公共预算收入完成 55880 万元，同口径增长 7%。	1-4 月份，一般公共预算收入完成 63215 万元，增长 21.0%。	财政局 税务局	崔建明 刘传功	贾连璋
7	民生支出	民生支出占比达 89%以上。	民生支出 133000 万元，占一般公共预算支出比重 87%。	1-4 月份，民生支出 137949 万元，占比 88.5%。	财政局	崔建明	
8	国有资产统一监管	组建运营财金、城投、交运、资源、开发建设等国有集团，推动国有企业管理转型、经营转型。	筹备组建。	国资运营集团、水务集团正在组建中。			
9	国土绿化行动	实施森林生态廊道、荒山绿化美化、退耕还林还果系列工程，绿化造林 1 万亩。	开展国土绿化行动、义务植树活动，搞好抚育管理，完成造林 3800 亩。	已完成节点任务。	林业发展中心	刘凤茂	
10	实施土地增减挂	加快农村社区规划修编，确保土地增减挂钩百亩项目镇街（园区）全覆盖，力争节地 3000 亩。	全面开展空心村和工矿废弃地复垦工作。	已完成空心村整村复垦 347 亩，完成工矿废弃地复垦 199 亩。	自然资源和规划局	季善国	
11	矿产综合利用	开展矿产资源综合整治，严厉查处非法开采加工运输行为，扎实做好到期矿山、废弃矿坑生态修复。	按照市县非煤矿山整治规范实施。	所有非煤矿山已全部关停，待重新布局。			
12	深化要素配置改革	强化土地供应，全年报批建设用地 5000 亩以上，保障重点项目加速落实见效。	组织鲁南高铁广场材料。	基本组织完成。			

13	金融工作	启动过桥还贷资金和产业引导基金应急机制，力争新增社会融资50亿元、3家企业挂牌或上市。		新增融资15亿元，做好参加资本交易大会相关事宜。	<p>1、截止3月末，我县新增社会融资总量为13.1亿元。</p> <p>2、4月16日，金融服务发展中心组织企业和地方金融参加中国·临沂第六届资本交易大会，大会期间我县成功签约“茶溪川田园综合体”重点项目，大会期间我县在会展中心搭建展区集中展示了莒南形象和特色产品，提升了我县对外形象大会取得了丰硕的成果。</p> <p>3、积极推动企业上市挂牌工作。截止目前，万康药业已在齐鲁股权交易中心实现挂牌，饮乐滋饮品已完成挂牌辅导，预计将于近期在齐鲁股权交易中心挂牌。</p>	金融服务发展中心	左银武	贾连璋
14	园区建设	高标准编制园区发展规划，全力争创国家级经济开发区。		实现工业产值106亿元，增长19.1%。	实现工业产值90亿元，增长3.8%。（涉及同期数调整，与之前制定的目标有一定偏差）	经济开发区	孙运国	
15		加快新庄子片区、后李家白龙安置楼建设。	加快新庄子片区安置楼建设	做好西一路西32户躲迁工作，完善施工图纸设计。完成图纸设计审查。	完成西一路西32户拆迁、躲迁工作，正在进行施工图纸设计。			
			加快后李家白龙村安置楼建设	完成工程勘察，完善施工图纸设计。进行图纸审查。	完成安置楼工程勘察，正在进行善施工图纸设计。			
16	支持智能制造产业园、军民融合产业园、置信新材料产业园、超级联合电商产业园等特色园区建设。		泰隆项目手续办理，华泉新材料项目手续办理，进行两项目调地清表工作。加快滨海防务科技项目1、2号车间建设。争取启动置信新材料项目手续办理。	泰隆项目办理工商注册，华泉项目立项完成、规划设计草案完成，华泉项目地上附属物评估完成。滨海防务科技项目1号车间封顶、内部施工；2号车间2层施工。置信项目规划设计草案完成。				

17	推进小城镇建设	借助近海临港优势，打造临港“望海小镇”。	运营中心： 土地赔偿、青苗赔偿，拆迁房屋。 坊前镇： 兑付征收415户耕地及青苗补偿款和兑付24户房屋评估款并完成拆除，截止4月底分别完成95%、40%。 临港产业园： 确定搬迁方案，完成土地及地上附着物赔付。	运营中心： 土地赔偿、青苗赔偿已完成。拆迁房屋由坊前镇负责，目前坊前镇正在对安置区房屋进行拆迁，预计5月底前完成。 坊前镇： 已完成节点任务。 临港产业园： 土地及地上附着物的赔付已完成。	运营中心 坊前镇 临港产业园	张传超 李先军 庄伟	徐淑波
18		挖掘山水相依资源，打造洙边“绿色小镇”。	开展畜禽污染集中整治，开展洙溪河人工湿地生态治理项目和河道治理。	洙溪河人工湿地生态治理项目和河道治理工程已顺利开展。	洙边镇	王茂苍	孙运学
19		抢抓“两河时代”机遇，打造板泉“洙水小镇”。	提前对接临沂生态城规划调整，确保镇域建设规划与临沂中心城区步调一致，无缝衔接。	持续开展了“深化清违整治，构建无违河湖”及土地卫片执法专项行动，至目前，全镇共核查的洙河等河湖“五乱”问题158处，已全部整改到位，洙河沿岸违法建设已全部进行拆除，完成了区域环境综合整治，聘请临沂规划设计院，对镇域规划进行了调整，已完成了镇域规划初稿前期编制工作。同时，按照时间节点，有条不紊的推进镇驻地洙水小镇城镇综合体建设。	板泉镇	张守金	徐文明
20		弘扬沂蒙精神，传承红色文化，打造大店“红色小镇”。	申报棚户区改造；启动新建、提升办公场所；文峰路提升改造项目招标；干渠水系提升项目招标；莒阿路外立面提升改造项目招标；美丽乡村建设项目招标，片区村内基础设施全面开工建设。	棚户区改造： 已完成环评、能评、立项，国土、规划图纸等前期手续办理； 办公场所： 启动123村、6、8、9村，4、7、10村完成选址及设计方案； 文峰路： 已完成前期手续办理、路面刨铣，启动配套设施改造； 干渠水系： 已完成招投标前期准备，部分村基础设施建设正在启动； 莒阿路外立面： 已完成方案设计，目前正在进行招投标准备工作； 美丽乡村建设： 已完成招投标前期准备，部分村基础设施建设正在启动。	大店镇	李永山	韦伟

21	文明实践中心	建设县镇村三级新时代文明实践中心41个	打造5个新时代文明实践中心（分中心、站）。	1、根据节点任务，完成5处新时代文明实践中心阵地的打造。同时按照上级要求，提升建设标准，做好平台共享。 2、组建32支全县新时代文明实践专业志愿服务队，举办全县新时代文明实践工作培训会议，对志愿沂蒙点单系统使用进行培训。 3、筹备召开全县新时代文明实践中心建设现场推进会，目前示范观摩点正在提升打造中。	宣传部	潘群	赵洁
22	社会治安防控	推进“技防村”建设。年内完成175个“技防村”建设任务。	建设完成18个“技防村”。	已在文疃、坊前派出所辖区完成18个“技防村”建设任务。	公安局	尹相高	陈芝雷 李森
23		提升综治“雪亮工程”，实现自然村全覆盖、视频在线率90%以上。	46个自然村实现“雪亮工程”。	已完成节点任务。	政法委	滕厚栋	
24	推动管线贯通	新建污水管网3.4公里，优化城区水环境。	完成污水管网800米。	G7路施工前的准备工作，开发区正在进行地表物补偿评估。	住建局	刘希玉	赵树敏
25		新建供气主管网40公里，提升“气化莒南”水平。	办理申请。	已完成节点任务。			
26		新增城区供热面积50万平方米，保障市民温暖过冬。	办理申请。	已完成节点任务。			
27		完成水务体制改革，实行城乡供水一体化，建设第二净水厂，建立安全完善的供水体系。	省库批复后公告，对社会资本方进行招标，办理土地手续。	两评一案省库已上报财政部，等待公示。待公示完成后，方可进行社会资本方招标。因赔青方案未确定，土地手续无法办理。			
28		推进老城提升改造	巩固深化“大拆迁快建设”集中攻坚行动成果，持续加大棚改力度，新启动一批重点拆迁片区。	征迁协议签订及安置楼开工手续办理。			

29	推进新城项目建设	加快农商行科技综合楼、阜丰澜岸、新鸥鹏教育城等项目建设。	农商行科技综合楼	施工许可办理完成并开工。基础垫层、防水施工完成。	施工许可办理完成，基础开挖。	住建局	刘希玉	
			新鸥鹏教育城	施工许可办理完成，项目展示区施工，项目部分开工。	施工许可进行到报建环节，基础开挖。			
			阜丰澜岸	1#、2#、4#、5#、7#、9#、11#楼基础垫层、防水施工完成。项目展示区施工完成并开放。	已完成节点任务。			
30	推进农村改厕	开展村庄清洁行动，重点推进农村无害化卫生厕所改造。	推进改造任务量的 25%。	已完成节点任务。				
31	清洁能源	新增农村清洁供暖 5000 户，确保美丽乡村覆盖率达到 20%以上。	制定计划。	正在拟定清洁能源取暖实施方案和指导意见。				
32	提升管理水平	创新物业管理体制机制，物业管理覆盖率达到 95%。	引导老旧小区推向市场，通过招投标向社会公开招聘物业服务企业，提高物业管理覆盖率。	已完成节点任务。	住房保障中心	孙勇	赵树敏	
33		规划建设一批便民市场、农贸市场，构建“市容规范、商贩挣钱、居民方便”的新型服务体系。	调整土地。	正在调整土地				
34		建设智慧化城管平台，推进数字化城管提档升级。	室内设施搬迁拆除，做好施工准备。	完成室内设施搬迁拆除，开始室内装修施工。	综合行政执法局	周华		
35		严格拆违控违，依法查处违法建设，严控沭河两岸新增建设。	加强日常巡查监管，严控沭河两岸新增违法建设，对新增违法建设即查即拆，确保新增违法建设“零增长”。	加强日常巡查监管，严控沭河两岸新增违法建设，对新增违法建设即查即拆，确保新增违法建设“零增长”。				

36	环卫一体化工作	健全“全托管”和“村户清理收集、县镇转运处理”运行模式，提高环卫保洁机械化率，提升城乡环卫一体化水平。	加强督导考核，完成3、4月份考核任务。	已完成3、4月份考核任务，通报正在审核。	综合行政执法局	周 华	赵树敏	
37	办好人民满意教育	规划新建、改扩建学校7处。	1、新建板泉镇中心小学项目	办理完成开工前手续，准备开工建设。	准备签合同，已报县财政局审核合同。已完成4月份节点任务。	教育和体育局	孙运伟	徐淑波
			2、莒南一小东校区改扩建项目	办理完成开工前手续，准备开工建设。	正在图纸设计，已完成4月份节点任务。			
			3、大店镇二中运动场改造	办理完成开工前手续，准备开工建设。	正在办理政府采购手续。4月份节点任务已完成。			
			4、坊前中学塑胶运动场地建设项目	混凝土完成。	正在混凝土打地面。4月份节点任务已完成。			
			5、涝坡中学科技楼和塑胶运动场地建设项目	基础在建。	科技楼基础在建；运动场已完成。4月份节点任务已完成。			
			6、板泉二中运动场建设项目	混凝土完成。	正平整地面，垒看台。4月份节点任务已完成。			
			7、莒南一中南校区一号、二号教学楼和综合楼建设项目	办理完成开工前手续，准备开工建设。	图纸设计完成。4月份节点任务已完成。			
38		推行中小学教师“县管校聘”制度。	各学校研究制定实施方案，通过教职工会议经教职工人数的85%以上通过。	组织相关工作人员到寿光市考察学习“县管校聘”工作，并广泛征求全县教职工对“县管校聘”改革的意见建议，为我县制定“县管校聘”工作实施方案做好充足准备。4月份节点任务已完成。				
39		全力消除义务教育大班额。	由镇街政府通过优化师资配置，消除经济开发区明德小学、	多次对化解大班额工作进行调度部署，指导学校按照“一校一案”要求，制定具体的化				

				板泉刘庄小学、大店花园小学、石莲子河疃小学、早丰小学、新庄小学、临港产业园小学、洙边石门小学等学校大班额。	解措施和工作方案。4月份节点任务已完成。			
40	办好人民满意教育	实施县级“三个一”工程，加快建设体育场提升改造项目。	全民健身中心	完成预算招标公司代理。	已完成图纸设计，正在办理招投标手续。 未完成原因： 更改图纸设计。 下一步： 将加快进度，尽快完成招投标工作。	教育和体育局	孙运伟	徐淑波
			公共体育场	完成工程总量的13%。	田径场地面平整和排水管网已完成，完成工程量的15%。已完成4月份节点任务。			
			体育公园	完成立项、规划、环评等工作。	已完成立项、规划、环评等工作。4月份节点任务已完成。 下一步： 进行招投标。			
		实施乡镇“两个一”工程。	活动中心或灯光篮球场	完成招投标工作。	已完成招投标工作，4月份节点任务已完成。 下一步： 开工建设。			
			多功能运动场	完成招投标工作。	已完成招投标工作，4月份节点任务已完成。 下一步： 开工建设。			
41	殡葬改革工作	拓展惠民殡葬改革成果，推进节地生态安葬。	筹备市县公益性公墓建管用统筹推进现场会议。	1、4月3日，由市委市政府主要领导参加的全市殡葬改革工作现场推进会来我县观摩了板泉镇的金北陵公墓和岭泉镇的龙山园公墓。 2、4月25日召开全县殡葬改革工作现场推进会，实地查看十字路街道金陵公墓和相沟镇凤凰山公墓。	民政局	汲广民		
42	扩面征缴工作	新增扩面征缴1万人。	征缴150人。	前四个月征缴人数共计550人。已完成节点任务。	人社局	咸世文		
43	健康服务	完成12万特殊人群免费参保，实现贫困人口个人支付费用低于总费用10%的目标。	全部完成12万特殊人群参保征缴数据导入工作。	已完成节点任务。	医保局	王建伟		

44	完善路网交通体系	全力推进农村公路“三年集中攻坚”行动，高标推进农村公路自然村通达工程。	路基施工阶段，施工单位原材料采购及料场建设。	已完成节点任务。	交通运输局	鲁伟	徐淑波
45		打造旅游景观和镇街环路2条精品示范美丽公路线，争创市级“四好农村路”示范县。	完成招投标工作。	已完成招投标工作并进入施工阶段。			
46		实施城乡客运一体化工程，规划建设城乡客运站点340处。	基础施工。	基础已完成总量的三分之一。			
47		启动高铁小镇建设，完成高铁广场及连接线工程。	撤土、爆破，站前涵洞施工。	高铁广场爆破施工已完成；撤土已完成，土石方正在按设计要求进行场地平整；站前涵洞施工已开始进行。	运营中心	张传超	贾连璋
48		完成G518绕城段改建、莒新路改造，建设罗岚高速莒南段、长深高速莒南出口及连接线，启动北京路莒南段东延工程前期工作	G518日定线莒南绕城段改建工程	完成路面大中桥的5%。	路面大中桥已完成约5%。	公路局	刘啸斌
	X403莒新线大修工程		完成工程量的80%。	已完成工程量的81%。			
	罗岚高速莒南段		路基小桥涵完成30%，大中桥完成15%。	路基小桥涵完成30%，大中桥完成15%。			
	G25长深高速莒南互通立交及连接线工程		进行图纸设计。	正在进行图纸设计。			
	北京东路东延工程		推动工程前期启动。	正在推动工程前期启动。			

49	迎接省级卫生县城复审	全力迎接省级卫生县城复审，努力提高城市品质和文明程度，推进创建国家级卫生县城。	起草复审申请等相关材料并提报。	已完成节点任务。	卫健局	卢衍菊	徐淑波
50	争取发明专利	争取申请发明专利 100 件、授权发明专利 20 件，争取获市级专利奖 4 项。	争取申请发明专利 30 件，授权 6 件。	4 月份申请发明专利 6 件，授权发明专利 1 件。 未完成原因： 节点任务是 4—6 月份任务量，因国家知识产权局审查严格，目前离完成任务差距较大。 下一步： 加大进度，争取如期完成任务目标。	市场监管局	袁兆军	
51	知识产权强县	确保通过国家知识产权强县工程试点县验收。	及时关注国家知识产权局通知，做好试点县验收各项准备工作。	根据试点县建设工作方案，推进有关工作。开展了知识产权宣传周活动，修订完成《莒南县专利专项资金管理办法》，组织企业参加知识产权质押融资培训。			
52	工业提质增效	重点扶持 100 家骨干企业。	开展县级领导联系服务企业活动，牵头对 100 家重点骨干企业开展“送政策上门”活动。	确定了 100 家重点扶持企业名单；梳理扶持企业发展政策，形成《莒南县送政策上门服务手册》，并将服务手册发送到 277 家规模以上企业。	工信局	滕敦建	张振群
53		实施名企倍增计划，实现规模以上工业增加值、利税均增长 10%。	实现全县规模以上工业总产值、利税同比增长 10%。	1-4 月份，预计全县规模以上工业总产值同比增长 5.6%，预计利税 8 亿元。			
54		新培育产值过 100 亿元企业 1 家、20 亿元企业 3 家、10 亿元企业 4 家。	鑫海新型材料、鑫海科技、华泉集团、力源热电、金胜粮油、瑞祥泰劳保、三方化工等骨干企业产值完成目标产值的 33%。	1-4 月份，预计鑫海新型材料产值 24.8 亿元、鑫海科技 17.3 亿元、力源热电 9 亿元、金胜粮油 5.6 亿元、瑞祥泰劳保 3.2 亿元、三方化工 2.5 亿元。			
55		深化三年培植计划，落实贷款贴息、设备补贴、事后奖补等政策。	深入企业调研，广泛宣传各类技改相关政策。	召开了镇街（园区）专题会议，并将奖补政策宣传到 277 家规模以上企业。			
56		开展新一轮高水平技改，力争增长 12%。	完成技改投资 40 亿。	1-4 月份完成技改投资 40 亿元。			

57		加快华泉 20 万吨工业纤维、亿利新材料产业园、亚洪新材料等重点项目建设。	调度部分项目基建情况。	<p>亿利新材料产业园：年产 3400 吨漂珠、15 万立方米轻质砖项目主厂房及基础土建筑施工已完成 95%，正在进行设备安装，其中 14 台蒸压釜已安装完成，其他公辅工程者正在进行施工；年加工破碎 500 万吨镍渣固废项目设备已订购，土建基础已完成 50%。</p> <p>华泉 20 万吨工业纤维项目：已完成立项手续，正与德国客商洽谈设备采购事宜，初步方案已经确定，土地调整初步评估已完成。</p> <p>亚洪新材料：立项已经完成，环评正在办理，规划设计方案已报规划部门初审通过，勘探完成，正在制作施工图纸。正在进行道路铺垫和施工区域平整，水、电、通讯、安防安装完成。</p>			
58	培育现代产业	精细化工产业：依托省级化工园区，延伸精细化工产业链，促进化工产业园区化、集约化、高端化发展。	加快化工园区内违规化工企业整改落实工作。	督促国泰化工等 6 家违规化工企业完成整改并销号，新胜颜料等 3 家化工企业正在完善手续。	工信局	滕敦建	张振群
59		装备制造业：依托智能制造产业园，形成创新共享的智能经济园区，推进“莒南智造”高速发展。	申报泰山产业领军人才。	泰山产业领军人才申报书已经通过市工信局初审，位列全市第一，并已上报到省委组织部人才办。			
60		绿色食品产业：放大金胜粮油、玉皇粮油、兴泉油脂等品牌效应，实施现代高效农业及食品加工“倍增计划”。	组织我县部分食品企业主要负责人赴福建等地开展食品行业专题培训，提高食品企业行业管理水平。	制定《2019 年莒南县企业家队伍建设培训计划》，积极筹备全县食品加工企业赴福建省盼盼食品、海信集团、达利食品等相关食品企业进行学习，并走进高校与研究机构进行食品产业产学研交流。目前食品产业专题对标招标工作已完成，正在进一步筹备中。			
61		加快培育国际自主品牌，新增国际知名品牌企业 2 家。	针对有意向企业，重点帮扶做好申报前期工作。	已通过实地走访、电话联系、为上门企业讲解等方式，向亚新塑料等十余家企业讲解政策。	商务局	陈涛	

62	“双招双引”工作 “双招双引”工作	支持外资项目优先落地，实现进出口总额 58 亿元，到位外资 1 亿元。	累计实现进出口总额 18 亿元，积极推动外资项目签约。	1、（海关未发布 4 月份数据）1-3 月份，实现进出口额 12.9 亿元，居全市 12 县区第 3 位，同比增长 6.3%，居第 2 位。 2、目前君之乐物业项目到位外资 144 万美元，折合人民币约 961.4 万元，居全市第 2 位。	商务局	陈 涛	张振群
63		突出产业专班招商，开展不锈钢产业专题招商。	联合各产业专班组织外出招商。	鑫海 380 万高档不锈钢项目正在争取产能指标。4 月份任务目标已完成。	招商投资促进服务中心	王贵斌	
64		围绕主导产业强链、新兴产业补链、现代服务业建链，编制完善项目清单和招商地图。	针对主要产业链列出项目清单。	“4+4”主导产业及项目+招商方向已明确。4 月份任务目标已完成。			
65		引进投资过 50 亿元项目 2 个、过 10 亿元项目 6 个，到位省外资金增长 30%。	争取洽谈若干过 50 亿元项目。	投资 70 亿元的新鸥鹏教育城项目已开工，投资 150 亿元的鑫海 380 万高档不锈钢项目正在争取产能指标。4 月份任务目标已完成。			
66		创新招商方式，每季度集中开工签约一批重大项目。	调度一批拟集中开工签约项目。	一季度 12 个项目集中开工，调度签约项目 10 个，正在调度第二季度拟开工和签约项目。4 月份任务目标已完成。	发改局 招商投资促进服务中心	王乐敏 王贵斌	
67	落实人才新政 19 条。	组织科技、工信、发改、人社以及相关企业和人才积极申报泰山产业领军人才。	已完成节点任务。	人才发展服务中心	孙瑞金	张 雷	
68	商贸发展	社会消费品零售总额增长 8%	增长 8.09%。	（统计局未发布 4 月份数据）1-3 月份，实现社会消费品零售总额 35.5 亿元，居全市第 7 位；同比增长 8.0%，居全市第 1 位（全市平均增幅为 5.8%）。	商务局 统计局	陈 涛 孙运义	张振群

69	经济普查	扎实做好第四次经济普查工作，客观全面反映经济发展情况。	完成全部普查单位的登记工作。	已完成普查单位的登记上报工作。	统计局	孙运义	张振群
70	“育苗扶壮”工程	建立中小企业培育库，集中资源、重点培育，实现“小升规”25家。	各包扶单位深入企业对接了解情况，协调解决企业实际困难和问题。	1、3月28日全县“育苗扶壮”工程推进会议之后，各包扶单位深入企业对接了解情况，协调解决企业实际困难和问题。 2、4月19日，举办全县中小企业转型升级、管理创新培训班，各镇街（园区）分管负责人、部分中小企业包括本年度35家育苗扶壮工程企业负责人参加。	统计局 中小企业发展促进中心	孙运义 阴东	
71	生态环境保护	实施工业污染源提标改造，提升重污染天气应对水平。	加强部门协作，提高执法能力，督促各工业企业落实应急响应措施。督促大气污染防治工作领导小组成员单位完成大气污染防治春季攻坚行动方案任务目标。开展工业企业污染治理再提高、挥发性有机物治理、窑炉清洁能源改造。	抽调10个相关部门人员进行集中办公，加强大气督导检查力度；落实城区网格化监管制度，网格员及时提交大气突出问题，由县大气办对大气突出问题及时下发交办单予以交办。本月完成4家企业挥发性有机物治理；7家企业完成无组织治理主体工程，正在安装在线监控；5台窑炉正在进行清洁能源改造。	环保局	孙清云	
72		高标推进吉隆河、龙王河、洙溪河“三河”综合治理，确保出境断面水质稳定达标。	及时调度水污染防治工作进展情况，督促相关单位按照时间节点完成各项工作任务。	督促相关单位已制定基隆河水污染防治攻坚行动方案，洙溪河水污染防治攻坚行动方案已征求意见，正在起草龙王河水污染防治攻坚行动方案。			
73		加强固体废弃物处置，清除面源污染，有序推进土壤污染治理。	危险废物规范化管理综合评估全面达标家数40家。	已完成节点任务。			

74	提升电网供给	新建 110 千伏永泰、泉龙变电站，扩建大店输变电工程，完成 1.1 亿元配农网项目建设，保障供电需求。	1、110 千伏永泰、扩建大店输变电工程：完成变电站土建、电气一次施工图。 2、泉龙变电站：完成施工图预算及工程量清单工作编制、线路基础施工图/首批变电站施工图。 3、中低压配网建设：参加省、市公司组织的可研编制审查。	1、110 千伏永泰、扩建大店输变电工程：已完成变电站土建、电气一次施工图。 2、泉龙变电站：已完成施工图预算及工程量清单工作编制、线路基础施工图/首批变电站施工图。 3、中低压配网建设：已完成省、市公司组织的可研编制审查。	供电公司	陈琳	张振群
75	文旅项目建设	以列入全省红色旅游重点线路为契机，加快重点文旅项目建设，接待游客 900 万人次，旅游总收入 43 亿元。	加快重点文旅项目建设，举办桃花节、天马岛自行车比赛，接待游客 61 万人次，旅游总收入 2.96 亿元。	加快重点文旅项目建设，举办桃花节、天马岛自行车比赛，接待游客 61.8 万人次，旅游总收入 2.96 亿元。			
76	文化惠民工程	完善公共文化设施，建设（提升改造）镇村文化服务中心 22 个农家书屋 20 家、乡村大舞台 12 个。	督导各镇街（园区）上报建设名单。	已确定各镇街（园区）建设名单。			
77		推进“一村一年一场戏一场电影”活动，丰富群众文化生活。	累计送戏完成 80 场，送电影完成 1000 场。	累计送戏完成 120 场，送电影完成 1100 场。	文化和旅游局	许学友	徐文明
78	文化惠民工程	推进“乡村记忆”工程，建设村史馆、民俗馆，弘扬优秀传统文化。	征集资料；培养文化能人、非遗传承人 100 人次。	征集资料：培养文化能人、非遗传承人 600 余人次。			

79		新增高新技术企业 4 家。	组织申报企业编写申报材料。	目前已组织 9 家企业编写申报材料。已完成节点任务。			
80	深化创新创业改革	确保国家农业科技园区顺利通过验收。	筹备国家园区现场考察，实时跟踪市级农业科技园区情况，组织申报企业进行答辩。	1、制定了国家农业科技园区现场迎查工作方案，落实了具体工作任务分工。 2、筛选出 5 个现场考察点，着手开始进行现场打造。 3、实时跟踪市级农业科技园区情况，督促申报单位组织答辩材料。已完成节点任务。	科技局	陈为超	
81	深化创新创业改革	争创市级以上创新平台 10 家，新建院士工作站 2 家。	对省级重点实验室申报情况进行跟踪落实。	中牧兽药已与中国工程院院士魏复盛签订院士工作站共建协议，目前已报送至省厅审核。已完成节点任务。			
82		高标完成高校技术转移（孵化）中心建设。	与齐鲁工业大学（山东省科学院）开展洽谈，商定技术转移中心建细则。	与齐鲁工业大学（山东省科学院）开展了多次洽谈，与青岛农业大学单虎教授联合开展了省级科技孵化器选址工作，进展顺利。已完成节点任务。			马腾飞
83	优化营商环境	推动“一次办好”向镇村基层延伸，推行“一网通办”“一窗办理”“一链办结”。	完善代办服务系统，对手机 APP 使用情况进行调研，扩展 APP 使用范围。	市、县机构改革后，有关部门事项进行梳理中，待梳理完成，按照市、县统一的原则，根据市局统一安排进行事项调转完成后，再进行手机 APP 统一优化完善。	行政审批局	邱继礼	
84		打造不动产登记、税务征收、公积金办理等政务服务样板区。	确保政务服务样板区窗口调整到位。	政务服务样板区窗口已调整到位。			

85	水利基础设施建设	启动陡山灌区节水改造工程,治理鸡山、玉皇沟小流域 18.7 平方公里,加固小型水库 35 座。	1、加固小型病险水库 35 座	完成 60%。	35 座全部开工,完成总任务量的 80%。	水利局	王运东	孙运学
			2、综合治理玉皇沟、鸡山小流域,治理水土流失面积 18.7 平方公里	完成 20%。	完成总任务量的 40%。			
			3、新建渠道 3.55 千米、护砌 3 千米、维修加固 1.35 千米,配套渠系建筑物 41 座,改善灌溉面积 2 万亩	报市局批复。	实施方案已报市水利局,正在批复。			
86	饮水安全工程	实施农村饮水安全两年攻坚行动,集中供水覆盖率达到 90%以上。		修订设计方案。	设计方案已通过市水利局评审。			
87	河长制工作	加快推进河长制湖长制从“有名”到“有实”。		对 2 月、3 月份排查出的河库问题进行核查,实现问题全销号。	排查河湖“五乱”193 处,销号 192 处,大公书养殖场正在清理;明确河湖长名单,正在更换版面信息;相邸水库划界完成,石泉湖水库正在指界确认。			

88	现代农业发展	加大资本注入，高标准建设茶溪川、道口香、花生小镇等田园综合体，打造农业“新六产”样板园。	茶溪川田园综合体	完成茶叶种植 5000 亩，完成 15 公里环湖路建设，推进净埠子核心区建设，进行绿化美化提升。	已完成节点任务。	农业农村局 十字路街道 洙边镇 道口镇	闫家界 韩欣民 王茂仓 李超	孙运学
			道口香田园综合体	完成道路硬化三分之一；申请庄氏科普馆土地建设指标 3 亩，修编土地 40 亩；规划最美移民村宏伟村提升方案，完成道路硬化、绿化工作，最美移民村宏伟村开工建设；丰谷葡萄农业园、庄氏智慧园开始规划。	1、项目区内道路硬化三分之一未完成。截止目前已完成招投标，施工企业暂未入场。 下一步： 将督促施工企业尽快施工。 2、砖疃村整村搬迁社区建设工作已经完成入户评估，目前正在进行社区规划、制定搬迁安置方案。 3、最美移民村宏伟村已经开工建设，完成村内道路硬化、绿化工作。 4、聘请北京读道文旅对丰谷葡萄农业园、庄氏智慧农业园、宏伟村等三处提升改造详细规划工作已经开始。			
			花生小镇田园综合体	流转土地 500 亩，建设高标准花生示范基地，进行中国花生博物馆装修、布局、布展。	正在流转土地。			
89		推动“三牌同创”，新认证“三品一标”3 个、培育省级以上知名农业品牌 2 个。	对申报企业进行环境检测和产品检测。	已完成节点任务。	农业农村局 大店镇 洙边镇	闫家界 李永山 王茂仓		
90		建设“4114”美丽乡村，硬化村内道路 100 万平方米。	项目设计规划，项目招投标。	正在进行项目招投标。	农业农村局 住建局	闫家界 刘希玉		

91	现代农业 发展	深入开展“四个十”示范行动，培育市级以上示范场6家、示范社15家，申报市级以上农业龙头企业5家。	现场指导，待批。	已完成节点任务。	农业农村 局	闫家界	孙运学
92		引进“农字号”龙头企业，支持专业大户向家庭农场转型，新增优质农产品基地3万亩。	新增优质农产品基地0.3万亩。	已完成节点任务。			