

2017年建档立卡贫困户危房改造情况日调度表

2017年8月31日

序号	镇街	建档立卡 贫困户住 危房户数	计划改 造的	已开工			开工率 (%)	已竣工			竣工率 (%)	已搬安全住房		
				总数	C级	D级		总数	C级	D级		总数	C级	D级
1	道口镇	135	121	121	6	115	100.00	121	6	115	100.00	14	5	9
2	坊前镇	91	69	68	6	62	98.55	68	6	62	98.55	16	8	8
3	十字路街道	255	238	228	48	180	94.21	225	48	177	92.98	12	0	12
4	岭泉镇	166	166	165	16	149	99.4	145	16	129	87.35	0	0	0
5	涝坡镇	336	289	282	153	129	97.58	249	143	106	86.16	40	14	26
6	临港产业园	27	21	18	9	9	85.71	18	9	9	85.71	3	0	3
7	开发区	48	48	48	24	24	100	41	21	20	85.42	0	0	0
8	相沟镇	79	68	63	14	49	92.65	58	10	48	85.29	4	3	1
9	筵宾镇	142	106	94	36	58	88.68	90	35	55	84.91	10	4	6
10	洙边镇	145	131	127	46	81	90.34	107	37	70	83.21	7	4	3
11	板泉镇	215	205	190	11	179	92.68	170	11	159	82.93	8	1	7
12	文疃镇	229	191	180	41	139	94.24	140	29	111	73.3	19	3	16
13	石莲子镇	321	304	238	84	154	78.29	194	84	110	63.82	1	0	1
14	大店镇	159	143	127	2	125	90.91	88	2	86	61.54	6	4	2
合计		2348	2100	1949	496	1453	92.81	1714	457	1257	81.62	140	46	94

备注：1. 计划搬迁安全住房的完成时间为8月30日前（完成搬迁安全住房的需提供以下证明材料：①协议书；②搬迁安全住房的照片；③原危房封存照片）。
 2. 所有计划危房改造的完成时间为9月15日前。
 3. 以竣工率排序。