

附件：

2017年危房改造工作进展调度表

镇街名称：

填报日期：2017年7月21日

进度 排名	镇街	分配 任务 数	建档立 卡计划 数	已开 工户 数	开工率 (%)	已竣 工户 数	竣工率 (%)	“三无” 计划数			其中建档立卡 贫困户开工户 数		其中建档立卡贫困户竣工户数		
								总数	已开工	未开工	C级	D级	“三无”	其他	
														C级	D级
1	坊前镇	89	45	95	106.75	95	106.75	8	7	1	2	43	7	2	43
2	相沟镇	72	48	76	105.55	76	105.55				3	38		3	38
3	洙边镇	114	82	114	100	114	100	28	20	8	14	48	20	14	48
4	大店镇	86	73	90	104.66	83	96.51	8	7	1	0	65	7	0	60
5	道口镇	143	143	146	102.1	133	93.01	16	14	2	0	132	14	0	119
6	十字路街道	156	156	145	92.95	145	92.95	5	5	0	41	99	5	41	99
7	临港产业园	24	21	23	95.84	22	91.67				7	13		7	13
8	岭泉镇	197	174	190	96.45	180	91.37				20	170		20	160
9	板泉镇	154	128	150	97.41	137	91.33	7	7	0	6	84	7	6	64
10	涝坡镇	239	239	212	88.71	183	76.57	4	4	0	130	78	4	118	61
11	石莲子镇	135	118	101	74.81	96	71.12	6	6	0	0	56	6	0	56
12	文疃镇	92	92	80	86.96	65	70.66	9	7	2	20	53	7	13	45
13	筵宾镇	149	126	100	67.11	72	48.33	5	5	0	15	88	5	10	47
合计		1650	1445	1522	92.25	1401	84.91	96	82	14	258	967	82	234	853

备注：1. 从5月31日开始每日下午五小时前报农房办邮箱（jnxnfb@163.com）。

2. “三无”指的是“三无”失能特困和因病因灾重困户；其它指的是建档立卡贫困户中除“三无”失能特困和因病因灾重困户以外的建档立卡贫困户。

3. 按竣工率排序。