

## 2018年《政府工作报告》重点工作任务分解方案

序号	主要工作任务	工作目标	节点任务												责任单位	责任人	分管领导	
			1月份	2月份	3月份	4月份	5月份	6月份	7月份	8月份	9月份	10月份	11月份	12月份				
1	一般公共预算收入	同口径增长9%	完成预算总收入16800万元	完成预算总收入23000万元	完成预算总收入36600万元	完成预算总收入48690万元	完成预算总收入60860万元	完成预算总收入75000万元	完成预算总收入85220万元	完成预算总收入97370万元	完成预算总收入109600万元	完成预算总收入121710万元	完成预算总收入133880万元	完成预算总收入146050万元	财政局 国税局 地税局			
2	投融资体制改革	组建莒南财金集团，设立产业引导基金、中小企业过桥基金、困难企业重组基金	制定筹建方案	筹集资本金，确定法人			组建、注册子公司		组建注册集团总公司	集团运行，推进产业引导基金、中小企业过桥基金、困难企业重组基金正常运行						财政局	崔建明	
3	民生支出	民生支出占财政预算支出的比重达到85%以上	预计民生总支出78850万元			预计民生总支出161100万元			预计民生总支出239100万元			预计民生总支出322193万元						
4	国企改革	深化国有企业改革，基本完成国有企业规范化改制任务	摸清全县国有企业户数，为改革改制打下基础			做好企业改革改制的政策宣传		根据企业情况，制定适合企业的改革改制方案	推进企业改革改制进程，督促企业及时完成企业改革改制			查漏补缺，完成国有企业改革改制						
5	创新资源运营模式	创新资源运营模式，组建国有集团公司，科学运营县内资源，推动国有资本做大做强做优，促进财政减负增收	研究拟订国有平台市场化转型及投融资工作方案	启动县城市国有资产经营有限公司改制重组工作	实现党业人才双向流动	完善公司法人治理结构，建立现代企业制度	创新资源运营模式，整合我县有效资产，按功能分类注入集团公司	建立统一的县级国有资产监管机构，合理设置科室健全完善工作制度	完成						运营中心 财政局	张传超		
6	土地整理工作	整理土地4.5万亩，新增耕地3500亩	立项	规划设计 预算编制	项目招投标	项目施工						项目竣工	组织验收并入库					
7	土地调查工作	全面开展第三次土地调查	成立第三次全国土地调查筹备领导小组		成立莒南县第三次土地调查领导小组，完成机构设置	完成莒南县第三次土地调查总体方案的编制及技术规范的制定	开展莒南县第三次土地调查公开招投标工作	组织人员进行培训，开展遥感数据采集	完成全县地类内业预判工作和土地调查统一底图制作，同时组织人员开展外业核查及下发图斑举证工作					完成	国土局	张 华	李乃然	
8	土地增减挂工作	深度实施土地增减挂钩项目，挖潜闲置低效土地利用，鼓励企业“零地技改”，提升供给质量和效率	踏勘增减挂钩项目		踏勘工矿废弃地项目	督导挂钩、工矿及小店综合整治项目	完成400亩工矿废弃地项目立项工作	推进石泉河等5个村搬迁项目入住和小店综合整治项目开展工作	完成石泉河等5个整村搬迁项目入住	推进挂钩、工矿项目拆迁、复垦和大店综合整治项目	完成工矿废弃地项目验收工作	完成增减挂钩项目验收工作	验收挂钩、工矿指标共1000亩，完成全年任务					
9	就业工作	新增城镇就业6200人，城镇登记失业率控制在3.5%以内	新增城镇就业450人	新增城镇就业1000人	新增城镇就业1500人	新增城镇就业2000人	新增城镇就业2500人	新增城镇就业3000人	新增城镇就业3500人	新增城镇就业4000人	新增城镇就业4500人	新增城镇就业5000人	新增城镇就业5500人	完成	人社局	韩昌利		
10		高校毕业生就业率在93%以上	做好毕业生实名制登记的准备工作，通过召开专场招聘会，向企业推荐往届毕业生						做好应届高校毕业生实名制登记工作，引导并促进毕业生就业创业									完成
11	扩面征缴工作	新增参保人数1万人	宣传发动		新增总计500人	新增总计1000人	新增总计1500人	新增总计3000人	新增总计4500人	新增总计5700人	新增总计7000人	新增总计8500人	新增总计9500人	完成				
12		为14万精准扶贫人口、农村五保供养对象、城乡最低生活保障对象、重点优抚对象、持证残疾人等7类特殊人群免费参保	为14万7类特殊人群免费参保	完成														

序号	主要工作任务	工作目标	节点任务												责任单位	责任人	分管领导		
			1月份	2月份	3月份	4月份	5月份	6月份	7月份	8月份	9月份	10月份	11月份	12月份					
13	妇女儿童工作	新建“妇女之家”6处、“妇女儿童家园”3处	前期调研			项目选址			主体建设			验收	完成		妇联	汲广秀	李乃然		
14	园区建设	经济开发区围绕创建国家级开发区，推进体制机制改革，建设“双创”产业园，打造转型升级主战场	双创产业园中心楼确定投资主体，完成规划设计方案，办理可研立项环评、施工许可等，调整项目用地			完成基础施工			主体工程完成			内外墙装饰装修完成，投入使用			经济开发区	牛司正			
15		临港物流园抓住现代物流和电子商务两个重点，加快“东接西融”，深度融合互联网，打造新型电商集聚区	申请县电商快递分拨中心项目土地指标	莒南县电商快递分拨中心项目土地指标进入报批程序；招商推介	签约1家电商或商贸物流类项目	县电商快递分拨中心项目土地指标进入报批程序；新签约项目规划、评审、申请土地指标			县电商快递分拨中心项目土地招拍挂；新签约项目土地指标进入报批程序			办理县电商快递分拨中心项目手续；新签约项目土地指标进入报批程序	开工建设县电商快递分拨中心项目；新签约项目开始土地招拍挂程序；签约1家电商或商贸物流类项目	临港物流园	刘志新				
16	大店工业园、板泉工业园和9个镇“工业集中发展区”提高产业集聚度，打造特色产业集聚区；各镇街因地制宜、因势利导，打造独具魅力、富有活力的特色小镇	各镇街因地制宜制定各自发展规划，确定特色产业和发展方向，积极对接招商			各镇街梳理、招引特色工业企业，引进来、留得住、做的大，扶持本土企业成长			加快园区内现有在建企业建设速度，加强企业培训，督促产业转型升级，形成新动能			争取引进企业开工，特色小镇建设初见成效			各镇街	各镇街主要负责人				
17		临港产业园围绕培育5000亿级产业集群，建设不锈钢制品和新型建材产业园，打造新的中国钢铁城	力源热电二期3号4号机组建设项目用电受电；120万吨高镍基材料节能环保建设项目完成土建；150万吨镍渣微粉、350万吨镍渣沙项目开工建设				力源热电二期3号4号机组建设项目首次并网；120万吨高镍基材料节能环保建设项目完成设备安装；380万吨不锈钢项目土建完成，进行设备安装				120万吨高镍基材料节能环保建设项目调试设备试生产；380万吨不锈钢项目设备调试；10万吨新型耐火砖、30万吨新型耐火浇注料项目和年产3400吨漂珠、10万立方米轻质砖项目设备安装				临港产业园	庄伟	徐淑波		
18	放管服改革	深化放管服改革，承接一批下放行政权力事项、取消一批证明和盖章类材料	按照山东省行政权力事项动态管理办法规定的程序、时限，及时发文，确保行政权力事项承接调整及时到位，确保精简各类证明和盖章类材料，确保通过市职能办的考核														编办	彭修涛	李乃然 陈庆金
19		推出一批“整链条”办理事项	摸底调研	梳理汇总		征求意见		试点办理		发文公布		摸底调研							
20		加快政务信息系统整合共享，着力提高审批时效，努力实现“最多跑一次”、“一窗受理、联审联办”	制定《莒南县政务服务“一窗受理”实施方案》		在重点民生领域，设立7个“整链条”服务模式，探索多图联审、多评合一等提高审批时效的具体措施			推进“开办企业3个工作日内完成，不动产登记3个工作日内完成，工业建设项目施工许可50个工作日内完成”的工作目标			建立综合受理、电子签章、联审联办、公共服务、平台运维、网上中介超市6个信息系统，实现县、镇政务服务网络体系的互联互通，在软硬件上全面完成“一窗受理、联审联办”，实现“最多跑一次”				政务中心	卢衍菊			
21	城乡居民收入	城镇和农村居民人均可支配收入分别增长8.2%、9%	全县实现城镇和农村居民人均可支配收入分别达到33000元和13000元																李乃然 张振群
22	固定资产投资	增长12%	累计完成投资15亿元	累计完成投资30亿元	累计完成投资50亿元	累计完成投资75亿元	累计完成投资100亿元	累计完成投资125亿元	累计完成投资150亿元	累计完成投资175亿元	累计完成投资200亿元	累计完成投资220亿元	累计完成投资235亿元	累计完成投资244亿元					
23	地区生产总值	增长8.2%	实现地方生产总值60亿元			实现地方生产总值145亿元			实现地方生产总值230亿元			实现地方生产总值300亿元，同比增长8.2%				发改局	王乐敏		
24	重点项目建设	投资400亿元实施50个县级重点项目，重点推动鑫海380万吨高档不锈钢、龙浩通航旅游小镇、中青旅莲花山禅意小镇等重大项目建设	县级重点项目开工率达到35%，投资完成率达到7.5%	县级重点项目开工率达到40%，投资完成率达到15%	县级重点项目开工率达到45%，投资完成率达到22.5%	县级重点项目开工率达到50%，投资完成率达到30%	县级重点项目开工率达到55%，投资完成率达到37.5%	县级重点项目开工率达到60%，投资完成率达到45%	县级重点项目开工率达到65%，投资完成率达到52.5%	县级重点项目开工率达到70%，投资完成率达到60%	县级重点项目开工率达到75%，投资完成率达到67.5%	县级重点项目开工率达到80%，投资完成率达到75%	县级重点项目开工率达到85%，投资完成率达到82.5%	县级重点项目开工率达到90%，投资完成率达到90%					

序号	主要工作任务	工作目标	节点任务												责任单位	责任人	分管领导
			1月份	2月份	3月份	4月份	5月份	6月份	7月份	8月份	9月份	10月份	11月份	12月份			
25	创新平台建设	争创市级以上科技创新平台1个	根据往年市级以上平台申报条件,筛选储备2个以上拟争取平台项目			组织相关企业准备材料并上市发改委			完善申报项目软硬件设施材料			市发改委下发通知后申报	完成		发改局	王乐敏	李乃然 张振群
26	招商引资工作	创新招商方式,突出以企招商,出台激励政策,本土企业与外来投资一视同仁,推动现有企业做大做强,实现亿元项目镇街全覆盖、5亿元项目园区全覆盖	召开“招商引资百日攻坚”行动调度会;对接一批拟签约、拟开工项目	出台相关激励政策,做好“招商引资百日攻坚”行动工作;积极提报市外招商项目	争取10个镇街(园区)有过亿元项目落地,部分园区有过5亿元项目落地;开展一次集中签约奠基活动	组织外出招商(以企招商、委托招商、产业招商等);调度落地项目情况,加快推进项目建设进度;积极提报市外招商项目			争取部分镇街(园区)再落地一批项目;洽谈一批过亿元、过5亿元项目	调度落地项目情况,推进项目建设;组织外出招商活动;积极提报市外招商项目		完成亿元项目镇街全覆盖、5亿元项目园区全覆盖任务;积极提报市外招商项目	全力冲刺市里招商引资考核目标任务;调度落地项目情况,推进项目建设	组织全县招商引资工作考核;储备一批2019年重点洽谈、签约、开工项目	招商局	咸世文	
27	新型城镇化提升	新建7公里天然气管道;新建15座换热站,新增集中供热面积50万平方米	前期准备			新建管道2公里	累计建设管道3公里	累计建设管道4公里	累计建设管道5公里、换热站6座	累计建设管道6公里、换热站9座;城区管道并网改造	累计建设管道7公里、换热站15座	完成			住建局	刘希玉	赵树敏
28		实施“城市畅通”工程,集中实施城区4条样板路、10条道路修补改造和10条道路亮化工程	前期准备	办理项目土地、规划、可研等手续	办理项目土地、规划、可研等手续	道路施工		道路施工,完成G10路、黄海南路亮化工程	道路施工	道路施工,完成温泉路、庆丰路亮化工程	道路施工,完成新建路亮化工程	道路施工,完成公园路亮化工程	道路施工,完成所有道路亮化和修补改造工程	完成			
29		改造农村危房1015户	进行危房等级鉴定		组织实施危房改造		对危房改造质量与安全进行检查		组织危改房竣工验收		镇街(园区)上报危改材料	审核材料	对危改房进行复验	拨付资金			
30		全县无害化农村厕所覆盖率达到90%以上、硬化村内道路200万平方米	按照省市时间安排推进改厕全覆盖			完成道路硬化共计10万平方米	完成道路硬化共计30万平方米	完成道路硬化共计60万平方米	完成道路硬化共计90万平方米	完成道路硬化共计120万平方米	完成道路硬化共计150万平方米	完成道路硬化共计185万平方米	完成道路硬化共计205万平方米				
31		推动地下管网普查及信息管理建设	签订施工合同,做好前期准备工作		进行地下管线普查及信息管理建设工作								完成				
32		新铺设雨污管道15公里	前期准备	办理项目土地、规划、可研等手续					项目招标	开工建设	项目施工			竣工验收			
33		重点推进祥龙社区、滨海小镇等社区建设,配套实施“五项六化”工程	滨海小镇规划批复		办理滨海小镇可研、环评等手续		项目征地	住宅楼规划放线勘察	图纸设计	办理土审、工程报建手续	住宅楼建设						
			祥龙社区基础设施配套招标	签订施工合同,开始施工	1-5号楼暖气、燃气、自来水施工完成,6-11号楼暖气、燃气、自来水施工		6-11号楼楼暖气、燃气、自来水施工完成,绿化、美化、亮化施工		水治污、硬化施工,绿化、美化、亮化施工		水治污、硬化施工,绿化、美化、亮化、电子监控网络化施工						
34	按照同城一体发展要求,完成新一轮城市总体规划修编,推进新区、老城“两区联动”,“一河两翼”齐头并进	形成总体规划草稿				完善总体规划纲要成果				进入评审程序				完成	规划局	鲁伟	
35	加快实施温泉路、十泉路等片区城中村改造工作	确定片区具体范围,目标任务		确定各片区推进机制和组成人员		确定片区规划设计,调查摸底,征求意见,确定补偿方案		入户解释评估、公示、复核、解释政策、核算账目		组织做思想工作,推进拆迁有序进行		签订拆迁补偿安置协议、旧房拆除		房产和住房保障局 十字路街道	王日彬		

序号	主要工作任务	工作目标	节点任务												责任单位	责任人	分管领导	
			1月份	2月份	3月份	4月份	5月份	6月份	7月份	8月份	9月份	10月份	11月份	12月份				
36	惠民安居工程	完成棚户区改造 3500 户以上	调查摸底宣传发动	完成入户调查及棚户区房屋丈量评估	进行征迁协议签订及安置楼开工手续办理		开工建设棚户区安置楼 360 套	开工建设棚户区安置楼 1000 套	开工建设棚户区安置楼 2000 套	开工建设安置楼 2197 套, 1800 套安置楼完成施工场地三通一平	3997 户棚户区改造安置楼全部开工	多层安置楼全部进入主体施工阶段, 高层安置楼进入基础施工阶段	1000 套安置楼完成主体封顶, 2997 套安置楼主体施工	安置楼主体封顶 1800 套, 主体施工 2197 套	房产和住房保障局	王日彬	赵树敏	
		增加住房市场供应 5000 套以上	办理住宅预售 477 套	办理住宅预售总计 627 套	办理住宅预售总计 1277 套	办理住宅预售总计 1777 套	办理住宅预售总计 2477 套	办理住宅预售总计 3027 套	办理住宅预售总计 3327 套	办理住宅预售总计 3827 套	办理住宅预售总计 4127 套	办理住宅预售总计 4427 套	办理住宅预售总计 4727 套	完成				
37		建立物业管理三级工作体系, 高标准提升物业管理水平	对住宅小区进行第一季度量化考核; 完善各项政策法规, 规范前期物业管理工作, 推行物业管理项目招投标活动			对住宅小区进行第二季度量化考核; 推进物业管理企业标准化, 对物业企业的管理人员和技术人员进行业务和技术培训; 落实物业管理恳谈会、调解委员会、联席会“三会”制度			对住宅小区进行第三季度量化考核; 协调十字路街道设立物业管理机构, 建立县区、街道、社区三级管理体系; 推进“三公开”标准化, 设置公示榜			对住宅小区进行全年度量化考核; 对全县物业服务企业进行信用等级评价, 建立有效的物业服务企业绩效考核评价制度						
38	城乡管理工作	实施城市管理提升行动, 扎实开展三轮车、四轮代步车集中整治	集中宣传发动与摸底排查	集中整治												三轮车、四轮车整治领导小组	赵以乾	李洪刚
39		店外占道经营专项整治行动	强化日常巡查, 定期开展专项整治, 认真对待每月一次的城市管理第三方考核, 即查即改, 实现常态化、精细化管理															
40		扩建数字化城市管理平台, 加快智慧城市建设	制定数字化城市管理平台扩建方案			对数字化城管大厅进行装修、迁移			升级数字化城市管理平台系统, 实现稳定运行			强化数管平台的监督考核作用, 不断提高城市建设管理服务水平						
41		实施便民利民行动, 高标准规划建设农贸市场 2 处	对接项目	选址	图纸设计	调整土地		项目立项	办理土地规划建设手续	平整土地		施工建设		投入使用	综合行政执法局	周 华	赵树敏	
42		实施便民利民行动, 高标准规划建设城区公厕 5 座	现场勘测		选址审批		挂网	招标	施工建设			投入使用	现场勘测					
43	违法建设治理	高强度拆违控违, 拆除违法建设 6 万平方米	对存量违法建设进行再排查, 实现违法建设“零增长”	治理违法建设 1 万平方米	治理违法建设 1 万平方米	治理违法建设 1 万平方米	治理违法建设 1 万平方米	治理违法建设 1 万平方米	治理违法建设 1 万平方米	巩固存量违法建设治理成果, 严控新增违法建设, 实现违法建设“零增长”								
44	自来水工程	建设第二净水厂, 新铺设供水管网 12 公里, 确保项目一期全面建成	与中建政研签订第二净水厂 PPP 咨询合同, 编制项目方案		勘察、设计招标, 施工图设计; 铺设管道 2 公里	施工图图审, 招标确定施工、监理单位; 铺设管道 2 公里	项目开工	推进土建工作, 铺设管道 8 公里					完成	自来水公司	张立平			
45	健康莒南工程	贯彻落实健康莒南十条意见, 深入推进公立医院综合改革	启动按病种收费改革工作	对要求按病种收费管理的病种进行临床路径设计及成本核算		实现公立医院 20% 列入按病种收费管理的病种实行按病种收费	实现公立医院 40% 列入按病种收费管理的病种实行按病种收费	实现公立医院 60% 列入按病种收费管理的病种实行按病种收费	实现公立医院 80% 列入按病种收费管理的病种实行按病种收费	实现公立医院 100% 列入按病种收费管理的病种实行按病种收费	完善临床路径设计及成本核算			考核评估	卫计局	宋现坤	王宏霞	
46		推进临海新城人民医院项目建设	3 号楼主体施工				项目土石方整体外运	1、2、3 号楼车库施工		3 号楼主体完成	2 号楼主体完成		门诊楼主体施工	1 号楼主体完成				
47		创建全省健康扶贫示范县	分类整理 2017 年基础资料	动态管理贫困人口基础信息核实	对省、国家健康扶贫系统进行维护更新	启动新年度贫困人口商业补充保险制度	贫困人口健康查体、分类救治	开展半年工作督导, 开展自评		贫困人口健康查体、分类救治	对贫困患病人口实施分类救治			评估验收				

序号	主要工作任务	工作目标	节点任务												责任单位	责任人	分管领导	
			1月份	2月份	3月份	4月份	5月份	6月份	7月份	8月份	9月份	10月份	11月份	12月份				
48	健康莒南工程	创建国家卫生县城	到外地学习经验	制定可行性报告	提交申请报告	制定创卫实施方案	召开创卫动员大会	按职责分工，治理八项重点工程						完善档案资料	迎接检查	卫计局	宋现坤	
49		创建全国计划生育优质服务先进县	制定实施方案	规范生育服务管理		规范流动人口管理服务	规范基层网络体系	建立统筹协调机制	规范信息化建设		落实计划生育家庭奖励扶助政策	制定督查考核办法	层级监管	考核评估				
50		70处村居卫生室提升改造	办理手续		基础施工			主体施工			内部装修		验收使用					
51		实现医联体镇街全覆盖	外出考察学习	调研论证	制定出台实施方案	制定工作章程、制度		对村级卫生室进行基础建设，内部装修及设施设备配备		医联体正常运转率达到30%	医联体正常运转率达到50%	医联体正常运转率达到60%	医联体正常运转率达到80%	医联体全部正常运转				
52		为全县500名白内障患者实施免费手术	筛查摸底	筛查摸底	筛查摸底	筛查摸底	完成50例	总计完成100例	总计完成200例	总计完成300例	总计完成400例	总计完成500例			残联			
53	全面改薄	完成“全面改薄”项目38个	手续办理			开工建设	基础施工		主体施工		内外装饰		竣工交付	教体局	孙运伟	王宏霞		
54	体育场提升改造	启动体育场提升改造工程	办理土地手续			总体规划图纸设计	场地基础平整		招投标	主体工程施工		完工	验收档案建档				启用	
55	教育城项目	推进新鸥鹏教育城项目建设	赔青、清理地表附着物	土地挂牌	手续办理		开工建设	多层主体结构建设，一期小高层、高层主体建设		多层主体完成封顶，一期小高层主体建设，一期高层建设至15层			完成一期工程					
56	四校同建	建设城西小学	基础施工		基建完成，进行验收		主体施工		主体施工完成，进行验收		内部装饰		竣工验收					
		建设临海新城小学	清表赔青		建设工程报建，公开招标			签订合同，开工建设		基础施工	验收	主体施工					内部装饰	
		建设临海新城中学	主体建设完成，验收		内部装修				竣工验收	交付使用								
		建设临沂农业职业学院	对接市教育局、财政局，尽快启动工程建设															
57	暖冬工作	实现所有中小学供暖	配齐供暖设施									实现供暖						
58	公墓建设、惠民殡葬	推进移风易俗，完成公益性公墓建设全覆盖，全面实施惠民殡葬政策	做好县级公益性公墓初步概念性规划，做好公墓建设有关政策的说明		办理国土、住建、规划、林业、环保等审批手续并完成招投标手续			做好公墓建设规划方案，及时开工建设			完成建设，墓穴数量满足安葬需求			民政局 十字路街道				
			召开镇级公墓建设现场推进会	完成规划选址	完成建设进度的5%	完成建设进度的10%	完成建设进度的20%	完成建设进度的30%	完成建设进度的50%	完成建设进度的60%	完成建设进度的70%	完成建设进度的80%	完成建设进度的90%	完成				
59	社会福利工程	启动儿童福利院建设	办理土地手续、规划许可		完成招标		完成开工手续	开工建设		主体建设完成40%		主体建设完成60%		主体建设完成	民政局	王乐迎		
		启用县养老服务中心	准备工作	启动运营	正常运营													
60	退役士兵安置工作	做好退役士兵安置和权益保障工作	做好2017年度退役士兵报到工作	对新登记的退役士兵问题，给予政策落实，对不符合政策落实条件的及时给予解释，及时解决“尾巴问题”			做好2018年春季转业士官接收工作	发放2017年度退役士兵自主就业金	对新登记的退役士兵问题，给予政策落实，对不符合政策落实条件的给予解释，及时解决“尾巴问题”		完成2017年符合政府安置工作任务	对新登记的退役士兵问题，给予政策落实，对不符合政策落实条件的给予解释，及时解决“尾巴问题”						
61	双拥工作	创建省级双拥模范县	准备双拥工作计划	准备材料	召开动员大会	收集准备创建材料			打造双拥现场	营造现场氛围	查漏补缺，迎接检查							
62	“个转企”工作	新增“个转企”245家	宣传发动，摸排情况，确定个转企对象			新增企业共计40家	新增企业共计85家	新增企业共计130家	新增企业共计160家	新增企业共计195家	新增企业共计225家	新增企业共计245家		市场监管局	闫家界			

序号	主要工作任务	工作目标	节点任务												责任单位	责任人	分管领导
			1月份	2月份	3月份	4月份	5月份	6月份	7月份	8月份	9月份	10月份	11月份	12月份			
63	现代农业发展	深化农村产权制度改革，落实农村“三权”分置办法，坚持家庭经营基础性地位，稳定土地承包关系，壮大农村集体经济	总结试点经验，进行“三权分置”调研			完成改革前期准备工作，着手组织清产核资；稳定土地承包关系			完成清产核资和成员认定，着手建立集体经济组织；探索“三权分置”路径			基本完成改革任务，组织检查验收，总结上报			农业局	尹继西	陈芝雷
64		重点打造洙泗河高效特色农业长廊，建设吉隆河、龙王河、洙溪河等生态休闲农业产业带，新发展优质农产品基地3.5万亩以上	推进吉隆河、龙王河、洙溪河等生态休闲农业产业带建设，新发展蔬菜、果品、苗木基地0.8万亩			推进吉隆河、龙王河、洙溪河等生态休闲农业产业带建设，新发展茶叶、蔬菜、果品、苗木花卉基地1万亩			推进吉隆河、龙王河、洙溪河等生态休闲农业产业带建设，新发展蔬菜、苗木基地0.7万亩			推进吉隆河、龙王河、洙溪河等生态休闲农业产业带建设，新发展果品、蔬菜基地1万亩					
65		坚持质量兴农、品牌富农，推广“产自莒南”区域公用品牌，用好地理产品标志，打造花生、茶叶、草莓、红薯等主题节庆品牌，培育省级以上知名农业品牌2个，新认证“三品一标”3个，争创山东省农产品质量安全县	筹办莒南草莓文化节；组织申报省级知名农业品牌2个（沂蒙玉芽、赛博特）；山东省农产品质量安全县申请验收			向国家工商总局组织申报“莒南花生”集体商标；举办莒南绿茶精品大赛			组织申报无公害、绿色食品3个以上			筹办莒南花生、红薯节等					
66		坚持绿色兴农，全面实施放心粮油工程，深入开展化肥农药“零增长”行动，推动秸秆利用高端化发展，新增高效节水节肥农业3万亩	新增高效节水节肥农业0.9万亩			新增高效节水节肥农业0.7万亩			新增高效节水节肥农业0.8万亩			新增高效节水节肥农业0.6万亩					
67		申报国家级农业产业化重点龙头企业1家、省级1家	摸底考察企业						做好申报前准备工作			申报、待批					
68		成立花生商会，壮大花生产业	组织相关人员考察县内外知名商会情况，形成商会成立方案			考察商会会址、会员单位以及准备成立材料			完善各项材料为商会成立做准备			确定成立日期，邀请相关部门出席成立大会					
69		筹建花生博物馆	考察			规划，材料准备			建设，筹备			建设完成、开馆，成立					
70		申报国家级农业产业化重点龙头企业1家、省级1家，培育县级以上示范社30家、示范场20家	组织调研			筛选国家级农业产业化重点龙头企业1家、省级1家进行培植，筛选100个合作社、家庭农场进行重点培育			规范提升100个重点合作社、农场			培育县级以上示范社30个、示范场20个					
71	每个镇街（园区）至少建设1处千亩现代农业田园综合体	成立领导小组，制定建设实施意见，召开建设培训会	各镇街（园区）成立领导小组制定具体田园综合体实施方案，初步确认各镇街田园综合体建设项目		进行初审评估并推进项目土地流转；落实外出招商引资工作		全面开展田园综合体建设		组织项目现场观摩会		全面开展田园综合体建设，组织相关镇街（园区）、部门、田园综合体建设负责人在市内进行参观学习		组织县领导及专家对田园综合体项目进行初审	邀请市领导及专家对田园综合体项目进行初评	根据初评结果，拟定提报项目，力争列入省级试点项目，争取更多资金扶持	开发办	王家周

序号	主要工作任务	工作目标	节点任务												责任单位	责任人	分管领导
			1月份	2月份	3月份	4月份	5月份	6月份	7月份	8月份	9月份	10月份	11月份	12月份			
72	美丽乡村建设	突出生态禀赋，注入文化内涵，实现美丽乡村连片治理，促进“三生三美”融合发展，打造美丽乡村升级版，美丽乡村覆盖率达到60%以上	起草美丽乡村建设实施方案；筛选2018年美丽乡村达标创建村、精品村、省极村备选村；制定规划编制工作方案	修订实施方案；确定2018年达标创建村、精品村、省级村；启动规编制工作，制定资金奖补方案	召开全县美丽乡村建设工作会议；推进省级村、“一事一议”片区、精品村、达标村建设，督促镇村加快建设进度；组织镇街分管负责人外出考察学习	推进省级村、“一事一议”片区、精品村的道路、绿化等建设；开展第一季度测评工作，迎接镇街第一季度美丽乡村测评；推进达标村建设，加快实施硬化、绿化等工程	完成“一事一议”片区、省级村、精品村的道路、绿化等建设；督导镇街第一季度美丽乡村测评整改情况；筹备镇街第一季度美丽乡村片区检查评比；推进达标村建设，加快实施硬化、绿化、文体广场等工程	加快省级村、精品村的景观节点、广场等建设；完成“一事一议”片区观摩点打造，迎接镇街第二季度美丽乡村片区检查评比。推进达标村建设，加快实施硬化、绿化、文体广场等工程	加快省级村、“一事一议”片区、精品村等建设；开展第二季度美丽乡村测评，迎接镇街第二季度测评；推进达标村建设，加快实施硬化、绿化、文体广场等工程；召开全县观摩会	加快省级村、“一事一议”片区(市级片区)、精品村的景观节点等建设；督导镇街第二季度美丽乡村测评整改情况；推进达标村建设，加快实施硬化、绿化、文体广场等工程	基本完成省级村、“一事一议”片区、精品村的景观节点打造、美化等工程；推进达标村建设，加快实施美化、广场等建设	完成省级村、精品村的景观节点打造工程；“一事一议”片区做好镇街第二季度检查评比迎查工作；开展镇街第三季度测评，迎接镇街第三季度测评。达标村基本完成硬化、绿化、美化、文体广场等工程	对省级村“一事一议”片区(市级片区)、精品村、达标村的建设进行后期总结，查漏补缺；完成镇街第二次检查评比迎查工作；督导镇街第三季度美丽乡村测评整改情况；召开全县年终观摩会	迎接上级对省级村、“一事一议”片区、美丽乡村达标村的检查考核；开展镇街第四季度美丽乡村测评；进行年终总结，开展年度考核	美丽办	庄悦宁	
73	“绿满莒南”工程	创建“森林乡镇2个、森林村庄”18个	规划		规划建设			抚育管理		补植		申报	验收	完成	林业局	左安祥	陈芝雷
74		完成造林1.2万亩	整地2000亩	整地3000亩	造林5000亩	造林6000亩	抚育管理	抚育管理	造林600亩	造林400亩	完成	抚育管理		抚育管理			
75	精准扶贫	年内减贫3000人，实现贫困人口基本脱贫	分析我县贫困人口构成、研究脱贫路径	分解减贫任务，签订目标责任书	第一次信息比对，实现动态调整，健全台账管理	协调、调度、推进各项帮扶政策资金落实		第二次信息比对，实现动态调整，健全台账管理	协调、调度、推进各项帮扶政策资金落实		第三次信息比对，实现动态调整，健全台账管理	筹备本年度动态调整脱贫退出工作	开展动态调整脱贫退出及系统录入工作	完成	扶贫办	莫元宗	
		按照集中集聚要求，在全县范围内实施扶贫产业园计划，力争一镇一园，带动8000名贫困群众实现稳定增收	完成项目规划设计	下达资金，编制方案	完成项目方案批复	开展项目招投标	实现项目开工	项目建设进度达到30%	项目建设进度达到50%	项目建设进度达到80%	项目全部完工并完成验收	完成项目报账和资产登记	完成项目发包和收益分配	总结工作			
		通过高位推动、政策驱动、结对行动、宣传发动，鼓励支持引导民营企业、社会组织、个人参与脱贫攻坚，实现社会帮扶资源和精准扶贫有效对接	总结去年工作，规划2018年工作	宣传、发动	汇总一季度社会帮扶和驻村帮扶情况	开展“百企帮百村”精准扶贫行动	开展各类扶贫志愿服务活动；开展“扶贫宣传进社区”活动	开展关爱留守儿童志愿活动和“结对认亲、爱心扶贫”公益活动	汇总二季度社会帮扶和驻村帮扶情况；半年总结、考核	动员、引导、调度、梳理	调度汇总三季度社会帮扶和驻村帮扶情况	开展关爱空巢老人志愿活动	动员、引导、调度、梳理	总结表彰			
	力争年底实现全县40个贫困村达到“四联八建”建设标准。筛选10个示范村进行重点培育	总结去年工作，筛选确定2018年拟开展贫困村提升工程的村	制定工作措施、方案	按照方案协调、调度、推进工作		基础建设全部开工，完成任务量50%	半年总结、考核	按照方案协调、调度、推进工作	基础建设基本完成，软件设施基本配备	按照方案协调、调度、推进工作	建设完成	验收考核					

序号	主要工作任务	工作目标	节点任务												责任单位	责任人	分管领导			
			1月份	2月份	3月份	4月份	5月份	6月份	7月份	8月份	9月份	10月份	11月份	12月份						
76	全域旅游突破	深度开发齐鲁红都红色旅游精品线	谋划重点旅游项目	优化全域旅游整体布局方案	完成《中国·大店庄园文化博览城》和《渊子崖抗日自卫战纪念馆》详细规划编制		完成《中国大店庄园文化博览城》和《渊子崖抗日自卫战纪念馆》详细规划评审		启动庄园驿站、VR影院建设，打造九峰山和画家村景区项目，优化提升省政府和八路军 115 师司令部旧址红色教育基地		完成渊子崖抗日自卫战纪念馆建设			完成 A 级景区批复	旅发委	赵德好	陈芝雷			
77		深度开发滨海绿城生态线，提升景点，连点成线，优化全域旅游整体布局	谋划重点旅游项目	优化全域旅游整体布局方案	启动龙王河龙文化旅游主题公园项目建设		提升改造马棚官庄申报国家 2A 级景区	加快通用机场暨航空旅游小镇综合开发项目、天湖飞行乐园暨天湖田园休闲综合体项目、鸡龙河湿地公园房车营地项目等建设		启动天佛圣境·莒南莲花山禅意小镇项目建设			完成 A 级景区批复							
78		完善旅游设施配套，创新市场培育模式，规划建设一批星级酒店、特色商业区、游客服务中心，构建完善的旅游综合服务体系	谋划全域旅游综合服务体系建设方案	规划全域旅游集散中心、卧佛云游小镇特色街区	规划建设齐鲁红都游、滨海绿城游两条线路设施配套	启动全域旅游集散中心和卧佛云游小镇特色街区建设	指导达美酒店等一批酒店按照星级酒店的标准打造	达美酒店办理消防等手续，试营业	邀请市旅发委星级酒店评定委员会来指导星级酒店评定工作	按照市旅发委星级酒店评定委员会意见进行整改	搞好全域旅游集散中心和特色街区建设		完成全域旅游集散中心和特色街区建设	达美酒店试营业一年后，上报星级酒店申报材料						
79		创意开展新媒体“微营销”活动，每月举办一次旅游节会，打响旅游品牌，提高莒南旅游知名度和美誉度	腊八节暨卧佛书院 2018 新年书画展	卧佛庙会	草莓文化节	桃花节	环天马岛自行车邀请赛	钓鱼比赛	赏花节	知名作家创作笔会	采摘节	中国莒南首届低空飞行表演节	红薯文化节	登山节						
80		全年实现接待游客 660 万人次，实现旅游总收入 33 亿元	接待游客 40 万人次，实现旅游总收入 1.6 亿元	接待游客 85 万人次，实现旅游总收入 3.6 亿元	接待游客 136 万人次，实现旅游总收入 5.8 亿元	接待游客 204 万人次，实现旅游总收入 9.3 亿元	接待游客 276 万人次，实现旅游总收入 13.3 亿元	接待游客 350 万人次，实现旅游总收入 18 亿元	接待游客 425 万人次，实现旅游总收入 23 亿元	接待游客 495 万人次，实现旅游总收入 26.9 亿元	接待游客 550 万人次，实现旅游总收入 29.5 亿元	接待游客 610 万人次，实现旅游总收入 31 亿元	接待游客 633 万人次，实现旅游总收入 32 亿元	接待游客 660 万人次，实现旅游总收入 33 亿元						
81		规划 5A 级景区 1 处，优化 4A 级景区 2 处，争创 3A 级景区 1 处，镇街（园区）各新增 2A 级景区 1 处，努力建设国内知名的全域旅游目的地	旅游特色小镇、旅游特色村报送建设计划	指导各镇街规划景区、景点建设	3 镇 5 村精品民宿建设规划	指导天马岛景区、旧址编制景区提升规划	提升改造金龙湖茶文化园，申报国家 3A 级景区	提升改造省政府和八路军 115 师司令部旧址、渊子崖抗日自卫战纪念馆、马棚官庄等景区景点，纳入全市红色旅游 5A 级景区规划创建	优化提升 4A 级天马岛景区	优化提升 4A 级省政府和八路军 115 师司令部旧址景区	按照 A 级景区标准，每个镇街新打造一处 2A 级以上景区，并申报国家 A 级景区	打造通用机场暨航空旅游小镇综合开发项目、天湖飞行乐园暨天湖田园休闲综合体项目	打造大店庄园文化博览城项目	对 3 镇 5 村精品民宿进行验收						
82		县乡路畅工程	新建公路 87 公里、改造危桥 6 处、建设农村公路生命安全防护工程 110 公里	编制建设计划	完成计划编制并上报	施工图设计		开展招投标	新建公路 52 公里、改造危桥 3 座、建设农村公路生命安全防护工程 70 公里		新建公路 87 公里、改造危桥 6 座、建设农村公路生命安全防护工程 110 公里		尾工处理	工程验收				交通局 公路局	袁兆军	
83		铁路建设	积极推进鲁南高铁莒南段工程建设	完成高铁路基、路面、土石方施工						完成轨道铺设及电气化施工								交通局 公路局	袁兆军	
84	公交建设	优化公交布局	推出掌上公交 APP 微信订阅号	上报招投标计划新增 10 台公交车				根据群众使用反馈，优化县城公交线路												



序号	主要工作任务	工作目标	节点任务												责任单位	责任人	分管领导	
			1月份	2月份	3月份	4月份	5月份	6月份	7月份	8月份	9月份	10月份	11月份	12月份				
85	道路建设	深入实施“通海工程”，积极推进罗岚高速莒南段工程建设	办理前期手续				项目立项	初步设计	初步设计报批	初步设计批复	施工图设计	施工图批复	施工监理招标	工程开工	公路局	刘啸斌		
		推进长深高速连接线工程建设	清理地表附属物	路基小桥涵完成约5%	路基小桥涵完成约20%	路基小桥涵完成约40%	路基小桥涵完成约70%	路基小桥涵基本完成	路面大中桥开工	路面大中桥完成约10%	路面大中桥完成约30%	路面大中桥完成约60%	路面大中桥完成约90%	路面大中桥基本完成				
		推进 G518 莒南绕城段工程建设	清理地表附属物		路基小桥涵开工	路基小桥涵完成约5%	路基小桥涵完成约10%	路基小桥涵完成约20%	路基小桥涵完成约25%	路基小桥涵完成约30%	路基小桥涵完成约35%	路基小桥涵完成约40%	路基小桥涵完成约45%	路基小桥涵完成约50%				
86	主题公园建设	建设龙王河中华龙文化主题公园	宣传发动		编制建设方案	清障建设		完成附属工程建设20%	完成附属工程建设40%	完成附属工程建设60%	完成附属工程建设80%	完成主体工程建设90%	完成主体工程建设95%	完成主体工程建设	水利局坊前镇	王运东	陈芝雷	
87	饮水安全工程	优化乡村供水布局，新增农村饮水安全人口1万人	新增0.1万人饮水	新增0.1万人饮水	新增0.1万人饮水	新增0.1万人饮水	新增0.1万人饮水	新增0.1万人饮水	新增0.1万人饮水	新增0.1万人饮水	新增0.1万人饮水	完成						
88	河长制工作	完成3条市级河道确权划界工作；完成12条县级河道、146座水库、3座水闸的划界工作；完成12条县级河道“一河一策”综合整治方案编制	申请资金	前期准备	项目招标	完成总工程量的10%	完成总工程量的20%	完成市级河道确权划界工作；完成县级河道“一河一策”综合整治方案编制	完成总工程量的30%	完成总工程量的40%	完成总工程量的50%	完成总工程量的60%	完成总工程量的80%	完成	水利局			
89	水利基础设施建设	加固病险水库塘坝39座	工程招标	开工建设	完成20%	完成50%	完工											
90		开工建设小农水重点县工程	编制建设方案，报市公路局审批	项目批复，招标公示	项目招投标	开工建设，完成10%	完成20%	完成30%	完成40%	完成60%	完成80%	完工						
91	村社共建	提升村社共建示范点12处，共建镇村电商网点24处	制定工作计划	规划选点	建设网点2处	提升示范点2处，建设网点3处	提升示范点2处，建设网点4处	提升示范点2处，建设网点4处	提升示范点1处，建设网点2处	提升示范点1处，建设网点2处	提升示范点1处，建设网点2处	提升示范点1处，建设网点2处	提升示范点1处，建设网点2处	完成	供销联社	徐涛		
92	土地托管工作	实施“一二一”土地股份合作社工程，组建土地股份合作社5家	规划选点	规划选点	筹备组建	筹备组建	筹备组建	完成2家	规划选点	筹备组建	筹备组建	完成2家	筹备组建	完成				
93	商业建设	推进乐尚商业中心项目建设	完成地上附着物清理			办理建设手续、开工建设			完成建设任务30%			完成建设任务50%						
94	工业提质增效	以“四新四化”为动力，突出技改、创新双轮驱动，加快传统产业转型升级、新兴产业培植壮大，规模以上工业总产值、利税均增长8%以上	累计完成产值94亿元，实现利税6.6亿元		累计完成产值142亿元，实现利税10.1亿元	累计完成产值202亿元，实现利税14.4亿元	累计完成产值267亿元，实现利税19亿元	累计完成产值327亿元，实现利税23亿元	累计完成产值380亿元，实现利税27亿元	累计完成产值438亿元，实现利税31亿元	累计完成产值505亿元，实现利税36亿元	累计完成产值554亿元，实现利税39亿元	累计完成产值628亿元，实现利税44.6亿元	累计完成产值703亿元，实现利税50亿元	经信局	陈长剑	徐淑波	
95		落实税费减免规定，推动企业降本增效、减负释压。完善信用制度和标准体系。继续抓好规模以上企业家培训全覆盖，打造视野开阔、境界高远的企业家队伍	组织70余家企业参加县工业资源共创共享大会	修改完善《2018年莒南县企业家培训计划》	组织200余家规模以上企业参加莒南县企业融资与上市报告会	组织40家骨干企业赴浙江大学参加企业家素质提升高级研修班”	组织部分有挂牌上市意向的企业上市融资培训	组织10家植物油企业参观西王、长寿花等企业	组织40名青年企业家赴清华大学参加中青年企业家培训	组织40名镇街、园区和经济相关部门人员，赴北京大学参加莒南县经济管理干部培训班	组织30家骨干企业赴深圳参观华为、腾讯等企业	组织15家磨料磨具企业赴河南等地参观学习磨料磨具转型升级经验						

序号	主要工作任务	工作目标	节点任务												责任单位	责任人	分管领导				
			1月份	2月份	3月份	4月份	5月份	6月份	7月份	8月份	9月份	10月份	11月份	12月份							
96	工业提质增效	推进新一轮高水平企业“三百”技改工程建设，工业技改投资增长12%以上，打造具有核心竞争力的优势产业	累计投资5.2亿元		累计投资14.5亿元	累计投资24亿元	累计投资35.5亿元	累计投资45.5亿元	累计投资56亿元	累计投资67亿元	累计投资78亿元	累计投资89.5亿元	累计投资101亿元	累计投资112亿元	经信局	陈长剑					
97		实现税收过5亿元工业企业1家、过5000万元3家、过千万元16家	针对重点企业，制定具体扶持培植措施			调研收集企业需求订单，分类办理、跟踪调度，帮助企业解决生产经营中遇到的困难和问题			加大对骨干企业的政策倾斜，帮助企业了解上级有关产业政策、导向等，积极对接优惠扶持政策			到企业进行调研摸底，了解企业生产经营情况，做好煤电油运等生产要素保障		完成							
98		深化企业改革改制，基本完成规模以上民营企业规范化改制任务，建立现代企业制度，新增规改股10家	调研摸底有意向规改股企业			制定规改股培植计划，明确任务目标和培植措施		推进企业改革改制，推动规模以上企业向股份公司规范提升				完成规改股共计3家	完成规改股共计7家	完成							
99		新增省级企业技术中心2家，市级企业技术中心2家	企业技术中心培植阶段						企业技术中心申报阶段	认定评审阶段	名单公布										
100		新增小升规25家	筛选40家企业建立培育库进行培育			调度每个企业的生产经营情况			督促调度，组织符合条件的规模以上企业上报并等待省统计局最后认定					中小企业局				陈会全			
101		新增省、市级“一企一技术中心”研发中心及企业3家	筛选企业			调度帮扶相关企业			需根据省、市通知要求，按时申报												
102		安全生产	落实网格监管、警示教育、督导问责、隐患排查“四项制度”，完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，加强安全生产管理和全员培训，抓好危化品、非煤矿山、道路交通、建筑施工、消防等重点行业和领域综合整治，确保安全生产形势持续稳定	执法检查非煤矿山34家次，危化品企业60家次，烟花爆竹批发企业6家次，商贸企业96家次，职业卫生检查20家次；完成全县手续齐全且已复工的矿山企业双重预防体系建设；商贸领域力争完成69家规模以上企业双重预防体系建设			执法检查非煤矿山34家次，危化品企业60家次，烟花爆竹批发企业6家次，商贸企业96家次，职业卫生检查20家次；完成商贸领域69家规模以上企业双重预防体系建设；完成安全生产培训1700人次			执法检查非煤矿山34家次，危化品企业60家次，烟花爆竹批发企业6家次，商贸企业96家次，职业卫生检查20家次；完成商贸领域28家小微企业双重预防体系建设			执法检查非煤矿山34家次，危化品企业60家次，烟花爆竹批发企业6家次，商贸企业96家次，职业卫生检查20家次；完成商贸领域28家小微企业双重预防体系建设；完成安全生产培训1300人次，全年共培训3000人次					安监局	陈为胜	徐淑波	
103		电力保障	规划建设白龙供电站，优化临海新城电网布局	项目现场勘查及初步确定建设方案			完成有关项目规划、土地、环保等相关核准文件的办理工作		土建施工和杆塔基础施工完成10%	土建施工和杆塔基础施工累计完成40%	土建施工和杆塔基础施工累计完成80%	土建施工和杆塔基础施工累计完成100%	完成线路架设工作	开始变电主变进场、GIS、设备调试				设备安装	供电公司	陈琳	
104	实施农村电网提升工程		项目现场勘查及初步确定建设方案			参加市电力公司组织的可研项目初设编制评审工作	参加省公司组织的可研项目初设编制评审工作	完成中低压配网工程物料提报工作	开展中低压农网基建项目工作，完成工程规模的10%	开展中低压农网基建项目工作，完成工程规模的30%	开展中低压农网基建项目工作，完成工程规模的50%	开展中低压农网基建项目工作，完成工程规模的70%	开展中低压农网基建项目工作，完成工程规模的90%	完成							
105	生态工程	完成洙溪河生态治理工程	编制二期工程实施方案		开始招标	完成洙溪河生态治理一期主体工程建设				完成洙溪河生态治理二期主体工程建设				环保局	葛文涛						
106	水污染治理	坚决打好绿水保卫战，确保市控3个断面水质达标	编制完成鸡龙河生态治理二期和洙溪河生态治理二期工程实施方案，开始招标			完成鸡龙河生态治理一期和洙溪河生态治理一期主体工程建设				完成鸡龙河生态治理二期和洙溪河生态治理二期主体工程建设											
107	大气污染治理	打好蓝天保卫战，城区空气质量优良天数达到260天以上	起草编制年度工作方案，城区空气质量优良天数达到60天以上		编制印发年度工作方案并组织落实，城区空气质量优良天数达到130天以上			推动工作方案各项任务实施，城区空气质量优良天数达到200天			完成年度大气污染防治工作年度任务，城区空气质量优良天数达到260天										
108	固废与土壤污染防治	改善土壤环境，加强固体废物管理，实现一方净土护莒南	开展全县危险废物规范化管理工作，确保12家涉及危险废物企业规范化管理达标			开展全县危险废物规范化管理工作，确保32家涉及危险废物企业规范化管理达标			开展全县危险废物规范化管理工作，确保全县46家涉及危险废物企业规范化管理全部达标												

序号	主要工作任务	工作目标	节点任务												责任单位	责任人	分管领导			
			1月份	2月份	3月份	4月份	5月份	6月份	7月份	8月份	9月份	10月份	11月份	12月份						
	治																			
109	金融工作	加强政监金企合作，完善金融风险处置化解工作机制，督促金融机构增强信贷投放实体经济力度，全年社会融资总量达到40亿元	完成社会融资总量2亿元	完成社会融资总量3亿元	完成社会融资总量5亿元	完成社会融资总量9亿元	完成社会融资总量15亿元	完成社会融资总量20亿元	完成社会融资总量24亿元	完成社会融资总量27亿元	完成社会融资总量30亿元	完成社会融资总量32亿元	完成社会融资总量34亿元	完成	金融办	孙现东	徐淑波			
110	商贸发展	全年完成进出口总额58亿元，同比增长11%左右	完成进出口总额5.16亿元	完成进出口总额8.92亿元	完成进出口总额14.15亿元	完成进出口总额20.27亿元	完成进出口总额24.59亿元	完成进出口总额29.88亿元	完成进出口总额34.15亿元	完成进出口总额38.3亿元	完成进出口总额43.77亿元	完成进出口总额48.9亿元	完成进出口总额53.3亿元	完成进出口总额58亿元，实现同比增长11%左右	商务局	陈涛	徐淑波 张振群			
111		社会消费品零售总额增长10%	社会消费品零售总额298650万元		社会消费品零售总额375272万元	社会消费品零售总额489135万元	社会消费品零售总额581095万元	社会消费品零售总额689328万元	社会消费品零售总额812683万元	社会消费品零售总额887833万元	社会消费品零售总额1024683万元	社会消费品零售总额1173841万元	社会消费品零售总额1311962万元	社会消费品零售总额1540927万元						
112	平安莒南创建	加快推进“天网”四期工程建设	建设完成30处公交站点监控	新建6处高空瞭望监控球机	更换34处治安监控枪机	城乡新增14处监控点	为三期165处简易卡口增加补光灯设备	环城11处标准卡口更换700万像素卡口监控设备	11处卡口更换400万像素高清枪机	建设完成30处公交站点监控	新建6处高空瞭望监控球机	更换34处治安监控枪机	城乡新增14处监控点	为三期165处简易卡口增加补光灯设备	公安局	解建军	贾连璋 李森			
		推进“技防示范村”工程建设	建设2个“技防示范村”	建设2个“技防示范村”	建设2个“技防示范村”	建设3个“技防示范村”	建设2个“技防示范村”	建设3个“技防示范村”	建设1个“技防示范村”	建设3个“技防示范村”	建设2个“技防示范村”	建设2个“技防示范村”	建设3个“技防示范村”	建设2个“技防示范村”						
		强化网格管理实体化和网格员专职化措施	制定工作方案，梳理县镇村三级网格信息	完成项目采购招标手续，开通应用账号	全县基础数据库数据更新完成40%	全县基础数据库数据更新完成60%	全县基础数据库数据更新完成80%	完成全县基础数据库数据更新											政法委	曹贞福
		优化大调解工作格局	做好2017年人民调解员考核工作	完成县人民调解员协会换届	制定2018年调解员培训计划	开展全县调解组织备案工作	参加市电视台《百姓调解》栏目	完成专兼职调解员年度培训工作											司法局	王兴友
113	食品安全工作	完成餐饮质量提升工程400家	完成5家	完成25家	完成65家	完成105家	完成145家	完成185家	完成230家	完成275家	完成315家	完成355家	完成	食药监局	夏培记	李森				
114		建立快检室30个	准备	建成1个	建成3个	建成6个	建成9个	建成13个	建成17个	建成21个	建成24个	建成27个	完成							
115	信息扶贫	为16751户60岁以上建档立卡贫困户安装有线电视	准备	安装1620户	安装总计6470户	安装总计11320户	安装总计16175户	完成							广电网络公司	李广伟				
116	文化基础设施建设	建成社区文化服务中心30个、乡村大舞台10个	调查摸底，制定工作方案			建成社区文化服务中心5个、乡村大舞台2个	建成社区文化服务中心10个、乡村大舞台4个	建成社区文化服务中心15个、乡村大舞台5个	建成社区文化服务中心18个、乡村大舞台6个	建成社区文化服务中心21个、乡村大舞台7个	建成社区文化服务中心24个、乡村大舞台8个	建成社区文化服务中心27个、乡村大舞台9个	建成社区文化服务中心30个、乡村大舞台10个	验收，完成	文广新局	孙文磊	徐文明			
		新建农家书屋40个	调查摸底，制定工作方案			建成农家书屋6个	建成农家书屋12个	建成农家书屋20个	建成农家书屋24个	建成农家书屋28个	建成农家书屋32个	建成农家书屋36个	建成农家书屋40个	验收，完成						
117	农业科技园区建设	通过国家农业科技园区验收	成立国家农业科技园区建设暨迎查工作领导		制订建设方案、迎查工作方案，确定国家农业科技		加强国家农业科技园区核心区、示范区建设及龙头企业发展，编制国家农业科技园区验收材料						根据省市通知要求，做好	科技局	陈会通					

序号	主要工作任务	工作目标	节点任务												责任单位	责任人	分管领导					
			1月份	2月份	3月份	4月份	5月份	6月份	7月份	8月份	9月份	10月份	11月份	12月份								
			导小组，确定办公场所			园区建设核心区域、示范区域，示范点和龙头企业									园区验收答辩准备							
118	农业科技园区建设	创建省级农业高新技术开发区	成立省农高区争创工作领导小组，对接省市科技部门，做好农高区争创前期材料搜集和整理工作		制订争创工作方案，完成省农高区申报材料		根据省科技厅的通知要求，按照时间节点，全力做好省农高区争取工作												科技局	陈会通	徐文明	
119	高新技术产业发展	全年新增产学研合作企业30家，新认定高新技术企业3家以上，新增省级以上科技研发平台2家	制定全年工作计划，明确责任目标	开展专项调研，摸清我县高新技术企业发展现状	新增产学研合作企业2家，对科技骨干企业进行培训	新增产学研合作企业3家，宣传高新技术企业有关政策	新增产学研合作企业4家，组织企业开展材料编写工作	新增产学研合作企业6家，对科技企业开展培训	新增产学研合作企业3家，组织企业开展高新技术企业申报工作	新增产学研合作企业3家	新增产学研合作企业3家	新增产学研合作企业3家	新增产学研合作企业4家，新认定高新技术企业3家以上，新增省级以上科技研发平台2家									
120	畜牧业发展	创建市级以上标准化规模养殖场6家以上、县级10家以上	摸底筛选		培植创建						验收公布			畜牧局	化黎旭							
121		完成土地深松任务5万亩	初步落实深松作业实施区域，制定实施方案，对承担实施任务的合作社进行资格评定、安装监管设备、并签订作业协议			完成1.5万亩作业任务			完成3.5万亩作业任务						审核验收资金兑付		农机局	滕敦建	孙伟			
122	农机工作	建设农作物生产全程机械化示范区3.5万亩	宣传发动	签订作业服务合同	成立示范区领导小组	日常管理														完成		
123		申报市级农机合作社示范社3个	完成相关手续办理，机库棚、办公大院建设等						完成章程、制度、财务、规范化建设			组织材料，申报验收										